

太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程监理周报

2024 年 11 月 2 日

项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布 式光伏项目工程			填报周期: 2024 年 11 月 2 日-2024 年 11 月 8 日			
项目分月投产计划 (万千瓦)						
月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
一、本周现场人员情况						
管理方	单位名称	人员分类	人数			
建设单位	山西上电晴鸿新能 源有限公司	现场管理人员	2			
施工单位	通号工程局集团城 建工程有限公司	获取工作面开发人员	15			
		工程管理人员	9			
		现场施工工人	56			
监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	监理人员	3			
二、本周获取工作面情况						
晋源区： 并网 69 户共 2736KW。 交城大棚、养殖场；						
序号	开发项目	备案情况	接入方案	图纸情况	物资情况	

1	龙兴生态养殖	合同已签订， 已备案	提交资料审 核中	平面布置图， 结构图及桩点 位图完成	管桩材料准备
2	交城县大辛 鑫盛养殖场	合同已签订， 已备案	提交资料审 核中	修改中	管桩材料准备
3	交城县浩丰 农牧有限公司	合同已签订， 已备案	提交资料审 核中	修改中	管桩材料准备
4	交城县新兴 种猪养殖有 限公司	合同已签订， 已备案	提交资料审 核中	平面布置图， 结构图及桩点 位图完成	管桩材料准备
5	襄大农牧 (43MW)	合同已签订， 已备案	提交资料审 核中	平面布置图， 结构图及桩点 位图完成	管桩材料进场
6	晨星农牧 (0.315MW)	合同已签订， 已备案	提交资料审 核中		
交城大棚：现阶段能施工的大棚地块已全部清表，引孔、打桩 850 个。 进场 2074 根管桩，1~8 号棚连接板加固完成 东于水屯营村工商业：直流线缆敷设完成 60%；厂区内交流电缆头完成 60%，箱变完成验收					

中唐市场工商业：组件全部完成 1547KW、直流线缆敷设完成完成 80%。
箱变已吊运安装到位、拖管完成。

三、物资到货情况

户用：

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。
2. 本周组件到货(0) MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。
3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量的(11.71)%。
4. 本周直流电缆到货（0）千米，累计到货（23.0112）千米。
5. 本周交流电缆到货（0）千米，累计到货（0）千米。

交城大棚：

1. 本周管桩到货(0)根，累计到货(2074)根，达到总量的(47)%。

东于水屯营村工商业：

1. 本周导轨到货(0)米，累计到货(22000)米。
2. 本周组件到货(0) MW，累计到货(3.6)MW，达到总量的(100)%。
3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(11)台，达到总量的(100)%。
4. 本周直流电缆到货（0）千米，累计到货（2）千米。
5. 本周交流电缆到货（0）千米，累计到货（0.3）千米。

中唐市场工商业：

1. 本周导轨到货(0)米，累计到货(4000)米。
2. 本周组件到货(0) MW，累计到货(1.5)MW，达到总量的(100)%。
3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货（30）台，达到总量的(100)%。
4. 本周直流电缆到货（0）千米，累计到货（1）千米。
5. 本周交流电缆到货（0）千米，累计到货（0）千米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

1. 下周支架计划到货(0)吨。
2. 下周组件计划到货(0)MW。
3. 下周逆变器计划到货(0)台。

4. 下周直流电缆计划到货（0） 千米。
5. 下周交流电缆计划到货（0） 千米。
6. 下周铝合金导轨计划到货（0） 千米。

四、备案情况（如有）

户用：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(2.74)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

工商业：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(5.1)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

大棚、养殖场：本周完成备案(43)MWp，累计已完成(55) MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（0） MWp。本周实际安装完成(0)MWp，累计已安装完成(2.74)MWp，完成总量的（1.61）%。

下周计划安装（0 ） MWp。

六、并网情况

本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料，累计递交（69）户，下周计划向电网递交（0）户并网审核资料。

本周电表获取（0）块，其中安装（0）块，累计安装（65）块，下周需求（0）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

可

本周并网(0)MWp，项目共并网(2.74)MWp,完成总量的（1.61）%。

七、下周计划（详见附表）

施工人员合计 50 人。

交城：场地清表、引孔、打桩

东于水屯营村工商业：交直流侧验收。

中唐市场：交直流侧验收。

八、施工情况说明

户用累计开工建设 69 户，其中已低压并网 64 户，高压并网 5 户。

九、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

填报人：陈渝

数据提供：张健

审核人：高立标

时 间：2024 年 11 月 8 日

附件：工程现场照片





