

太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程监理周报

2024 年 12 月 13 日

项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布 式光伏项目工程	填报周期: 2024 年 12 月 7 日-2024 年 12 月 13 日
-----------------------------------	---

项目分月投产计划 (万千瓦)

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	/	/	/	/	/	/

一、本周现场人员情况

管理方	单位名称	人员分类	人数
建设单位	山西上电晴鸿新能 源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	通号工程局集团城 建工程有限公司	获取工作面开发人员	
		工程管理人员	9
		现场施工工人	25
监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	监理人员	4

二、本周获取工作面情况

晋源区:

并网 69 户共 2736KW。

交城大棚、养殖场;

序号	开发项目	备案情况	接入方案	图纸情况	物资情况
----	------	------	------	------	------

1	龙兴生态养殖	合同已签订， 已备案	提交资料审 核中	平面布置图， 结构图及桩点 位图完成	管桩进场
2	交城县大辛 鑫盛养殖场	合同已签订， 已备案	提交资料审 核中	修改中	
3	交城县浩丰 农牧有限公 司	合同已签订， 已备案	提交资料审 核中	修改中	
4	交城县新兴 种猪养殖有 限公司	合同已签订， 已备案	提交资料审 核中	平面布置图， 结构图及桩点 位图完成	管桩进场
5	襄大农牧 (43MW)	合同已签订， 已备案	提交资料审 核中	平面布置图， 结构图及桩点 位图完成	管桩、导轨 场
6	晨星农牧 (0.315MW)	合同已签订， 已备案	提交资料审 核中		
<p>襄大：1~17号棚连接板加固完成、7栋厂房立柱加固完成，打桩完成63%，导轨进场</p> <p>新兴种猪：管桩进场、打桩完成32%</p> <p>东于水屯营村工商业：已全部并网3.46MW</p>					

中唐市场工商业：交流侧汇流箱安装完成、电缆接线完成

三、物资到货情况

户用：

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。
2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。
3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量的(11.71)%。
4. 本周直流电缆到货(0)万米，累计到货(23.0112)万米。
5. 本周交流电缆到货(0)万米，累计到货(0)万米。

襄大：

1. 本周管桩到货(0)根，累计到货(4008)根，达到总量的(91)%。
2. 本周导轨到货(20004)米，累计到货(20004)米，达到总量的(47)%。

新兴种猪：

1. 本周管桩到货(272)根，累计到货(612)根，达到总量的(73)%。

龙兴养殖

1. 本周管桩到货(340)根，累计到货(340)根，达到总量的(96)%。

东于水屯营村工商业：

1. 本周导轨到货(0)米，累计到货(22000)米。
2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(3.6)MW，达到总量的(100)%。
3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(11)台，达到总量的(100)%。
4. 本周直流电缆到货(0)万米，累计到货(3)万米。
5. 本周交流电缆到货(0)万米，累计到货(0.3)万米。

中唐市场工商业：

1. 本周导轨到货(0)米，累计到货(4000)米。
2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(1.5)MW，达到总量的(100)%。
3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(30)台，达到总量的(100)%。
4. 本周直流电缆到货(0)万米，累计到货(1)万米。
5. 本周交流电缆到货(0)万米，累计到货(0.5)万米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

1. 下周支架计划到货(0)吨。
2. 下周组件计划到货(0)MW。
3. 下周逆变器计划到货(0)台。
4. 下周直流电缆计划到货(0)千米。
5. 下周交流电缆计划到货(0)千米。
6. 下周铝合金导轨计划到货(0)千米。

四、备案情况(如有)

户用:本周完成备案(0)MWp,累计已完成(2.74)MWp备案。其中,已完成安装后补备案(0)MWp,新备案(0)MWp。

工商业:本周完成备案(0)MWp,累计已完成(5.1)MWp备案。其中,已完成安装后补备案(0)MWp,新备案(0)MWp。

大棚、养殖场:本周完成备案(0)MWp,累计已完成(55)MWp备案。其中,已完成安装后补备案(0)MWp,新备案(0)MWp。

五、安装情况(具备并网条件视作完成安装)

本周计划安装(0)MWp。本周实际安装完成(0)MWp,累计已安装完成(2.74)MWp,完成总量的(1.61)%。

下周计划安装(0)MWp。

六、并网情况

本周计划向电网递交(0)户并网审核资料,实际递交(0)户并网审核资料,累计递交(69)户,下周计划向电网递交(0)户并网审核资料。

本周电表获取(1)块,其中安装(1)块,累计安装(66)块,下周需求(0)块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量?

可

本周并网(3.46)MWp,项目共并网(6.2)MWp,完成总量的(3.6)%。

七、下周计划(详见附表)

施工人员合计 50 人。

襄大：加固、场地清表、引孔、打桩，导轨安装

新兴种猪：打桩

东于水屯营村工商业：

中唐市场：交流测验收

八、施工情况说明

户用累计开工建设 69 户，其中已低压并网 64 户，高压并网 5 户。

九、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

填报人：陈渝

数据提供：张健

审核人：高立标

时 间：2024 年 12 月 13 日

附件：工程现场照片







