

# 太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程监理周报

2025 年 1 月 10 日

|                                                                                                                                                    |                 |           |     |                                      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----|--------------------------------------|------|------|
| 项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程                                                                                                                      |                 |           |     | 填报周期: 2025 年 1 月 4 日-2025 年 1 月 10 日 |      |      |
| 项目分月投产计划 (万千瓦)                                                                                                                                     |                 |           |     |                                      |      |      |
| 月份                                                                                                                                                 | 1 月             | 2 月       | 3 月 | 4 月                                  | 5 月  | 6 月  |
| 投产容量                                                                                                                                               | /               | /         | /   | /                                    | /    | /    |
| 月份                                                                                                                                                 | 7 月             | 8 月       | 9 月 | 10 月                                 | 11 月 | 12 月 |
| 投产容量                                                                                                                                               | /               | /         | /   | /                                    | /    | /    |
| 一、本周现场人员情况                                                                                                                                         |                 |           |     |                                      |      |      |
| 管理方                                                                                                                                                | 单位名称            | 人员分类      |     | 人数                                   |      |      |
| 建设单位                                                                                                                                               | 山西上电晴鸿新能源有限公司   | 现场管理人员    |     | 2                                    |      |      |
| 施工单位                                                                                                                                               | 通号工程局集团城建工程有限公司 | 获取工作面开发人员 |     |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                    |                 | 工程管理人员    |     | 9                                    |      |      |
|                                                                                                                                                    |                 | 现场施工工人    |     | 40                                   |      |      |
| 监理单位                                                                                                                                               | 常州正衡电力工程监理有限公司  | 监理人员      |     | 4                                    |      |      |
| 二、本周施工情况                                                                                                                                           |                 |           |     |                                      |      |      |
| <p>襄大: 1~16 号棚加固全部完成, 打桩完成 84%, 导轨完成 90%, 组件完成 90%、围栏完成 60%、桁架焊接完成 23 副, 系杆完成 20 副。桥架、检修通道、爬梯进场。</p> <p>新兴种猪: 等待支架材料到场。</p> <p>龙兴养殖: 等待支架材料到场。</p> |                 |           |     |                                      |      |      |
| 三、物资到货情况                                                                                                                                           |                 |           |     |                                      |      |      |

### 户用：

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。
2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。
3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量的(11.71)%。
4. 本周直流电缆到货(0)千米，累计到货(23.0112)千米。
5. 本周交流电缆到货(0)千米，累计到货(0)千米。

### 襄大：

1. 本周管桩到货(0)根，累计到货(4008)根，达到总量的(91)%。
2. 本周导轨到货(0)米，累计到货(38676)米，达到总量的(100)%。
3. 本周支架到货(0)吨，累计到货(69.89)吨，达到总量的(4)%。
4. 本周组件到货(0)MW，累计到货(12.245)MW，达到总量的(28.5)%。

### 新兴种猪：

1. 本周管桩到货(0)根，累计到货(835)根，达到总量的(100)%。

### 龙兴养殖

1. 本周管桩到货(0)根，累计到货(504)根，达到总量的(100)%。

### 是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

1. 下周支架计划到货(0)吨。
2. 下周组件计划到货(0)MW。
3. 下周逆变器计划到货(0)台。
4. 下周直流电缆计划到货(0)千米。
5. 下周交流电缆计划到货(0)千米。
6. 下周铝合金导轨计划到货(0)千米。

### 四、备案情况（如有）

户用：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(2.74)MWp备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

工商业：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(5.1)MWp备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

大棚、养殖场：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(55)MWp备案。

其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

#### 五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp，累计已安装完成(2.74)MWp，完成总量的（1.61）%。

下周计划安装（0）MWp。

#### 六、并网情况

本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料，累计递交（69）户，下周计划向电网递交（0）户并网审核资料。

本周电表获取（0）块，其中安装（0）块，累计安装（66）块，下周需求（0）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

可

本周并网(0)MWp，项目共并网(7.7)MWp,完成总量的（4.5）%。

#### 七、下周计划（详见附表）

施工人员合计 30 人。

襄大：组件、围栏安装、焊接桁架。

新兴种猪：等待支架材料到场。

龙兴养殖：等待支架材料到场。

#### 八、施工情况说明

户用累计开工建设 69 户，其中已低压并网 64 户，高压并网 5 户，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。

九、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

填报人：陈渝

数据提供：张健

审核人：高立标

时 间：2025 年 1 月 10 日

附件：工程现场照片





