

户用光伏项目周报

2023 年第 3 周

项目名称:清徐县上电启睿新能源有限公司 100MW 屋顶分布式光伏发电项目	填报周期: 2023 年 7 月 11 日-7 月 18 日
---------------------------------------	--------------------------------

项目分月投产计划（万千瓦）

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	/	30	30	40	/	/

一、本周现场人员情况

	单位名称	人员分类	人数
建设单位	清徐上电启睿新能源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	通号工程局集团 城建工程有限公司	获客开发人员	3
		工程管理人员	4
		现场施工工人	8
监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司	监理人员	2

二、本周获客情况

本月计划获客（400 ）户。本周实际获客（50 ）户，其中，平屋面（ 50）户，斜屋面（ 0）户，预计可安装容量（1.1）MWP。项目累计获客（400 ）户，其中（ 0）户已开始或完成建设，（ 0）户尚未开始建设，反悔等不具备建设条件的户数（ 0）户。

下周计划获客（100）户。

三、物资到货情况

- 1.本周支架到货(0)吨，累计到货(85)吨。
- 2.本周组件到货(0)MW，累计到货(0)MW，达到总量的(0)%。
- 3.本周逆变器到货(0)台，累计到货(0)台，达到总量的(0)%。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？是

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成(100)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。目前可开工安装容量(100)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp，累计已安装完成(0)MWp，完成总量的（0）%。

下周计划安装（0）MWp。

六、并网情况

计划本月向电网递交（0）户并网审核资料。本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料。下周计划向电网递交（0）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（0）块，下周需求（0）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？/否

本周并网(0)MWp，本月累计并网(0)MWp，项目共并网(0)MWp,完成总量的（0）%。

七、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

无

填报人:陈渝;数据提供温志良; 审核人: 黎建光 时间: 2023 年 7 月 18 日

工程现场照片：（安装支架、组件、逆变器、搭网图片各一张）

文字描述 照片	支架安装	例会
	 山西省太原市用户分布式光伏发电项目 工作内容: 支架安装及线路敷设 拍摄时间: 2023.07.16 11:25 建设单位: 山西上电新能源有限公司 监理单位: 山西正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 晋中工程集团有限公司 真实时间 今日水印相机	 太原市清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目 施工区域: 尖草坪镇镇村 监理单位: 晋中 天气: 晴 气温: 34℃ 建设单位: 山西上电新能源有限公司 监理单位: 山西正泰电力工程监理有限公司 真实时间 今日水印相机 你的名字
文字描述 照片		例会
	 山西省太原市用户分布式光伏发电项目 工作内容: 支架安装及线路敷设 拍摄时间: 2023.07.16 11:29 建设单位: 山西上电新能源有限公司 监理单位: 山西正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 晋中工程集团有限公司 真实时间 今日水印相机	 山西省太原市用户分布式光伏发电项目 工作内容: 监理例会 拍摄时间: 2023.07.18 14:41 建设单位: 山西上电新能源有限公司 监理单位: 山西正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 晋中工程集团有限公司 真实时间 今日水印相机