

太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦
屋顶分布式光伏项目监理周报

2023 年第 12 周

项目名称:太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目建设周报	填报周期: 2023 年 9 月 9 日-9 月 15 日																									
项目分月投产计划（万千瓦）																										
月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月																				
投产容量	/	/	/	/	/	/																				
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月																				
投产容量	/	3.38	5.4	6	5.4	5.4																				
一、本周现场人员情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 25%;">单位名称</th> <th style="width: 30%;">人员分类</th> <th style="width: 30%;">人数</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">建设单位</td> <td style="text-align: center;">山西上电启睿新能源有限公司</td> <td style="text-align: center;">现场管理人员</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">施工单位</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">通号工程局集团 城建工程有限公司</td> <td style="text-align: center;">获客开发人员</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">工程管理人员</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">现场施工工人</td> <td style="text-align: center;">73</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">监理单位</td> <td style="text-align: center;">常州正衡电力工程监理有限公司</td> <td style="text-align: center;">监理人员</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>								单位名称	人员分类	人数	建设单位	山西上电启睿新能源有限公司	现场管理人员	2	施工单位	通号工程局集团 城建工程有限公司	获客开发人员	60	工程管理人员	12	现场施工工人	73	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	5
	单位名称	人员分类	人数																							
建设单位	山西上电启睿新能源有限公司	现场管理人员	2																							
施工单位	通号工程局集团 城建工程有限公司	获客开发人员	60																							
		工程管理人员	12																							
		现场施工工人	73																							
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	5																							
二、本周获客情况 本月计划工作面获得（750）户。本周实际工作面获得（130）户，其中，清徐县（50）户，小店区户用（60）户，大棚签约（0）亩，																										

尖草坪区签约（20）户，预计可安装容量（5.2）MW·P。项目累计工作面获得（2083）户，其中清徐县累计工作面获得（1789）户，小店区累计工作面获得（268）户，尖草坪区累计签约（26）户。

清徐县（142）户，小店区（9）户，尖草坪区（1）户已开始施工或已施工完成。（1931）户尚未开始建设，反悔等不具备建设条件的户数（0）户。

下周计划工作面获得各区域合计（150）户。

三、物资到货情况

1. 本周支架到货(224.4)吨，累计到货(730)吨。

2. 本周组件到货(8.496)MW，累计到货(10.216)MW，达到总量的(2.02)%。

3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(407)台，达到总量的(3.1)%。

4. 直流电缆总计到货 20 万米。

5. 交流电缆总计到货 5 万米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成（400）MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。目前可开工安装容量(69.82)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周支架计划安装（5）MWp。本周实际安装完成(1.514)MWp，累计已安装完成(4.369)MWp，清徐已完成 4.073MWp，小店区已完成 188kw，尖草坪区完成 188kw，已完成总量的（0）%。

下周计划安装（15）MWp。

六、并网情况

计划本月向电网递交(0)户并网审核资料。本周计划向电网递交(0)户并网审核资料，实际递交(0)户并网审核资料。下周计划向电网递交(0)户并网审核资料。

本周电表获取/安装(0)块，下周需求(0)块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

否

本周并网(0)MWp，本月累计并网(0)MWp，项目共并网(0)MWp，完成总量的(0)%。

七、下周计划

人员：

小店区：梁家庄村支架安装增加3个施工班组，增加12人。

清徐县：清徐县：北东社村入场，14人

乔武村入场，12人

成子村入场，16人

北社村入场，14人

北内道村入场，12

北宜武村入场，12

丰润村入场，12

温南社村入场，12

郝闫村入场，12

东青堆村，12

西青堆村，12

尖草坪支架安装人员增加10人

下周约计新增人员：148 人。

材料供应：

光伏组件：计划（9MW）入场。

钢材：计划进场 600T。

组件安装：计划 2.4MWp

八、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）。

人员新增未完成原因：柳杜乡新增工队和撤离工队持平（因焊接问题），清徐秋收已经开始，每天工人请假比列大，户主秋收沟通协调施工变慢。

填报人:黎建光;数据提供吴磊;审核人:徐耀生 时间: 2023 年 9 月 15 日



