

山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦
屋顶分布式光伏项目监理周报

2023 年第 13 周

项目名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目	填报周期: 2023 年 9 月 16 日-9 月 22 日
---	--------------------------------

项目分月投产计划（万千瓦）

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	/	3.38	5.4	6	5.4	5.4

一、本周现场人员情况

	单位名称	人员分类	人数
建设单位	山西上电启睿新能源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	通号工程局集团 城建工程有限公司	获客开发人员	60
		工程管理人员	12
		现场施工工人	164
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	5

二、本周获客情况

本月计划工作面获得（750）户。本周实际工作面获得（119）户，其中，清徐县（50）户，小店区户用（60）户，大棚签约（0）亩，尖草坪区签约（9）户，预计可安装容量（4.76）MW·P。项目累计工作面获得（2202）户，其中清徐县累计工作面获得（1839）户，小店

区累计工作面获得（328）户，尖草坪区累计签约（35）户。

清徐县（173）户，小店区（9）户，尖草坪区（3）户已开始施工或已施工完成。（2017）户尚未开始建设，反悔等不具备建设条件的户数（0）户。

下周计划工作面获得各区域合计（100）户。

三、物资到货情况

1. 本周支架到货(405)吨，累计到货(1135)吨。

2. 本周组件到货(1.425)MW，累计到货(9.511)MW，达到总量的(2.377)%。

3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(407)台，达到总量的(3.1)%。

4. 本周进场 30 万米，总计到货 50 万米。

5. 交流电缆总计到货 5 万米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成(400)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。目前可开工安装容量(69.82)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周支架计划安装（15）MWp。本周实际安装完成(1.2)MWp，**不含现大面积开工上料的 3MW**；累计已安装完成(5.28)MWp，清徐已完成 4.79MWp，小店区已完成 280kw，尖草坪区完成 210kw，已完成总量的（0）%。

下周计划安装（15）MWp。

六、并网情况

计划本月向电网递交(0)户并网审核资料。本周计划向电网递交(0)户并网审核资料，实际递交(0)户并网审核资料。下周计划向电网递交(0)户并网审核资料。

本周电表获取/安装(0)块，下周需求(0)块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

否

本周并网(0)MWp，本月累计并网(0)MWp，项目共并网(0)MWp，完成总量的(0)%。

七、下周计划

人员：小店新增5人，清徐集义片区新增5人，孟封镇新增30人，徐沟镇新增30人，柳杜乡新增25人。

清徐县新开村庄：

南青堆村，14人

史家社村，12人

张楚王村，16人

下周约计新增人员：95人。

材料供应：

钢材：计划进场500T。

组件安装：计划3MWp

八、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）。

填报人：黎建光；数据提供吴磊；审核人：徐耀生 时间： 2023年9月22日



