

太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦
屋顶分布式光伏项目监理周报

2023 年第 14 周

项目名称:太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目 监理周报		填报周期: 2023 年 9 月 23 日-9 月建设 29 日				
项目分月投产计划（万千瓦）						
月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	/	3.38	5.4	6	5.4	5.4
一、本周现场人员情况						
	单位名称	人员分类	人数			
建设单位	山西上电启睿新 能源有限公司	现场管理人员	2			
施工单位	通号工程局集团 城建工程有限公 司	获客开发人员	60			
		工程管理人员	12			
		现场施工工人	322			
监理单位	常州正衡电力工 程监理有限公司	监理人员	5			
二、本周工作面情况						
本月计划工作面（750）户。本周实际工作面（21）户，其中， 清徐县（20）户，小店区户用（0）户，大棚签约（0）亩，尖草坪区签						

约（1）户，预计可安装容量（0.84）MW·P。项目累计获客（2223）户，其中清徐县累计工作面（1859）户，小店区累计工作面（328）户，尖草坪区累计签约（36）户。

清徐县（190）户，小店区（9）户，尖草坪区（3）户已开始施工或已施工完成。（2021）户尚未开始建设，反悔等不具备建设条件的户数（2）户。

下周计划工作面各区域合计（20）户。

三、物资到货情况

1. 本周支架到货（301）吨，累计到货（1436）吨。

2. 本周组件到货（1.9）MW（尖草坪），累计到货（11.411）MW，达到总量的（3.804）%。

3. 本周逆变器到货（0）台，累计到货（407）台，达到总量的（3.1）%。

4. 本周进场 0 万米，总计到货 50 万米。。

5. 交流电缆总计到货 5 万米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

四、备案情况（如有）

本周完成备案（0）MWp，累计已完成（400）MWp 备案。其中，已完成安装后补备案（0）MWp，新备案（0）MWp。目前可开工安装容量（69.82）MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）。

本周支架计划安装（6）MWp。本周实际安装完成（1.835）MWp；累计已安装完成（7.115）MWp，清徐已完成 6.563MWp，小店区已完成 362kw，尖草坪区完成 190kw，已完成总量的（0）%。

下周计划安装（9.985）MWp，含工商业和大棚。

六、并网情况

计划本月向电网递交（1）户并网审核资料。本周计划向电网递交（1）户并网审核资料，实际递交（1）户并网审核资料。下周计划向电网递交（1）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（1）块，下周需求（1）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

是

本周并网(41.89)KW，本月累计并网(41.89)KW，项目共并网(41.89)KW,完成总量的（0.013）%。

七、下周计划

序号	工作名称	预计施工人数	工期	计划开始	计划完成	预计完成容量(KW)
一	清徐县	254	7	20230928	20231004	6785.00
1	清徐县集义乡	30	7	20230928	20231004	1000.00
	清徐县集义乡 集义村	15	7	20230928	20231004	600.00
	清徐县集义乡 贾村堡村	15	7	20230928	20231004	400.00
2	清徐县柳杜乡	149	7	20230928	20231004	4465.00
	清徐县柳杜乡 新堡村	30	7	20230928	20231004	3000.00
	清徐县柳杜乡 拔奎村	20	7	20230928	20231004	300.00
	清徐县柳杜乡 乔武村	4	7	20230928	20231004	15.00
	清徐县柳杜乡 北社村	20	7	20230928	20231004	300.00

	清徐县柳杜乡 东青堆村	15	7	20230928	20231004	200.00
	清徐县柳杜乡 西青堆村	15	7	20230928	20231004	200.00
	清徐县柳杜乡 成子村	15	7	20230928	20231004	150.00
	清徐县柳杜乡 南青堆村	20		20230928	20231004	300.00
	清徐县柳杜乡 常丰村	10	7	20230928	20231004	150.00
3	清徐县徐沟镇	50	7	20230928	20231004	1000.00
	清徐县徐沟镇 北内道村	10	7	20230928	20231004	200.00
	清徐县徐沟镇 北宜武村	10	7	20230928	20231004	200.00
	清徐县徐沟镇 丰润村	10	7	20230928	20231004	200.00
	清徐县徐沟镇 南尹村	10	7	20230928	20231004	200.00
	清徐县徐沟镇 张楚王村	10	7	20230928	20231004	200.00
4	清徐县孟封镇	5	7	20230928	20231004	20.00
	清徐县孟封镇 北东社村	5	7	20230928	20231004	20.00
5	清徐县清源镇	20	7	20230928	20231004	300.00
	清徐县清源镇 温南社村	10	7	20230928	20231004	100.00
	清徐县清源镇 郝闫村	10	7	20230928	20231004	200.00
二	小店区		7	20230928	20231004	3200.00

1	小店区北格镇		7	20230928	20231004	3200.00
	小店区北格镇 梁家庄村	20	7	20230928	20231004	200.00
	大棚	50	7	20230928	20231004	3000.00

尖草坪区下周计划：下周计划施工完成 3 户农户

材料供应：

尖草坪：铝合金导轨计划进场 9200 米，下周计划进场 4MW，下周计划进场 100t。直流电线下周计划进场 5km。

小店区、清徐县：

钢材：计划进场 300T。

八、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）。

未完成原因：工人实名制信息录入、三级安全教育、工伤和意外保险购买、技术安全交底等入场手续办理持续进行，新进人员未能进入工作面。

填报人：黎建光；数据提供吴磊；审核人：徐耀生 时间： 2023 年 9 月 29 日



