

山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦
屋顶分布式光伏发电项目监理周报
2023 年第 15 周

项目名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目	填报周期: 2023 年 9 月 30 日-10 月 6 日
---	--------------------------------

项目分月投产计划 (万千瓦)

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	/	3.38	5.4	6	5.4	5.4

一、本周现场人员情况

	单位名称	人员分类	人数
建设单位	山西上电启睿新能源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	通号工程局集团 城建工程有限公司	获客开发人员	60
		工程管理人员	20
		现场施工工人	322
监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司	监理人员	5

二、本周工作面情况

本月计划工作面 (200) 户。本周我项目部派遣 6 名管理人员到欧亿重新梳理签约合同名单, 待统计完成后下周重新汇报此项内容。

下周计划工作面各区域合计 (50) 户。

三、物资到货情况

1. 本周支架到货(30)吨，累计到货(1466)吨。
2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(11.411)MW，达到总量的(3.804)%。
3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(407)台，达到总量的(3.1)%。
4. 本周进场 0 千米，总计到货 50 千米。
5. 交流电缆总计到货 5 千米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成（400)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。目前可开工安装容量(69.82)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）。

本周支架计划安装(6)MWp。本周实际安装完成(1.791)MWp，正在施工中容量 **4.59MW**。累计已安装完成(8.91)MWp，清徐已完成(8.46)MWp，小店区已完成450kw；已完成总量的(0)%。

下周计划安装(12)MWp，含工商业和大棚。

六、并网情况

计划本月向电网递交(1)户并网审核资料。本周计划向电网递交(1)户并网审核资料，实际递交(1)户并网审核资料。下周计划向电网递交(1)户并网审核资料。

本周电表获取/安装(1)块，下周需求(1)块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

是

本周并网(0)KW，本月累计并网(0)KW，项目共并网(41.89)KW，完成总量的(0.0013)%。

七、下周计划

新开村庄和人数如下表：

村	签约户数	预计到场人数
徐沟镇西楚王村	14	20
徐沟镇丰润村	10	20
徐沟镇北宜武村	28	30
徐沟镇北内道村	38	30
徐沟镇南内道村	6	10
徐沟镇南南尹村	55	37
王答乡王答村	34	50
王答乡黑城营村	11	20
王答乡闫家营村	1	2
王答乡北尹村	2	2
王答乡郝村	7	10
王答乡南录树村	8	10
小店梁家庄村	待统计完成	42
小店区石沟村	待统计完成	50
总计		333

八、本周各项计划未完成原因及下周解决措施(如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持)。

未完成原因：支架已经安装到位，因未完成敲焊渣、防锈、未拉结，未统计到已完成户数。

填报人:黎建光;数据提供吴磊;审核人:徐耀生 时间: 2023年10月6日



