

山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦
屋顶分布式光伏项目监理周报

2023 年第 16 周

项目名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目	填报周期: 2023 年 10 月 7 日-10 月 13 日																												
项目分月投产计划 (万千瓦)																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">月份</td> <td style="width: 15%;">1 月</td> <td style="width: 15%;">2 月</td> <td style="width: 15%;">3 月</td> <td style="width: 15%;">4 月</td> <td style="width: 15%;">5 月</td> <td style="width: 15%;">6 月</td> </tr> <tr> <td>投产容量</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </table>	月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	投产容量	/	/	/	/	/	/	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;">月份</td> <td style="width: 15%;">7 月</td> <td style="width: 15%;">8 月</td> <td style="width: 15%;">9 月</td> <td style="width: 15%;">10 月</td> <td style="width: 15%;">11 月</td> <td style="width: 15%;">12 月</td> </tr> <tr> <td>投产容量</td> <td>/</td> <td>3.38</td> <td>5.4</td> <td>6</td> <td>5.4</td> <td>5.4</td> </tr> </table>	月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	投产容量	/	3.38	5.4	6	5.4	5.4
月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月																							
投产容量	/	/	/	/	/	/																							
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月																							
投产容量	/	3.38	5.4	6	5.4	5.4																							
一、本周现场人员情况																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 30%;">单位名称</th> <th style="width: 30%;">人员分类</th> <th style="width: 25%;">人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建设单位</td> <td>山西上电启睿新能源有限公司</td> <td>现场管理人员</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">施工单位</td> <td rowspan="3">通号工程局集团 城建工程有限公 司</td> <td>获客开发人员</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>工程管理人员</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>现场施工工人</td> <td>465</td> </tr> <tr> <td>监理单位</td> <td>常州正衡电力工程 工程监理单位</td> <td>监理人员</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		单位名称	人员分类	人数	建设单位	山西上电启睿新能源有限公司	现场管理人员	2	施工单位	通号工程局集团 城建工程有限公 司	获客开发人员	60	工程管理人员	20	现场施工工人	465	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理单位	监理人员	5									
	单位名称	人员分类	人数																										
建设单位	山西上电启睿新能源有限公司	现场管理人员	2																										
施工单位	通号工程局集团 城建工程有限公 司	获客开发人员	60																										
		工程管理人员	20																										
		现场施工工人	465																										
监理单位	常州正衡电力工程 工程监理单位	监理人员	5																										
二、本周获得工作面情况																													
<p>本月计划获得工作面 (200) 户。欧亿重新梳理签约合同名单, 待统计完成后下周重新汇报此项内容。</p> <p>下周计划获得工作面各区域合计 (50) 户。</p>																													

三、物资到货情况

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(1466)吨。
2. 本周组件到货(4.503)MW，累计到货(15.914)MW，达到总量的(3.804)%。
3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(407)台，达到总量的(3.1)%。
4. 本周直流电缆进场5万米，总计到货75万米。。
5. 交流电缆总计到货5万米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成(400)MWp备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。目前可开工安装容量(69.82)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）。

本周支架计划安装(12)MWp。本周实际安装完成(5.907)MWp，正在施工中容量**4.03MW**。累计已安装完成(14.817)MWp，清徐已完成(14.078)MWp，小店区已完成739kw；已完成总量的(0)%。

下周计划安装(12)MWp，含工商业和大棚。

六、并网情况

计划本月向电网递交(3)户并网审核资料。本周计划向电网递交(1)户并网审核资料，实际递交(1)户并网审核资料。下周计划向电网递交(1)户并网审核资料。

本周电表获取/安装(0)块，下周需求(2)块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

是

本周并网(0)KW, 本月累计并网(0)KW, 项目共并网(41.89)KW, 完成总量的(0.013)%。

七、下周计划

新开村庄和人数如下表:

新开: 孟封镇韩武村、北东社村、西营村, 清源镇西范庄村、集义乡大常村, 人数合计进场 180 人。

小店侯家寨大棚桩基施工。

钢材: 计划进场 800T;

逆变器: 计划进场 400 台。

八、本周各项计划未完成原因及下周解决措施(如有需协调事项, 写明需哪个层面提供何种支持)。

未完成原因: 农户因 590Wp 光伏板尺寸遮光不同意设计方案, 最终定稿修改成 550Wp, 本周未能施工。

填报人:黎建光;数据提供吴磊;审核人:徐耀生 时间: 2023年10月13日



