

太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦
屋顶分布式光伏项目清徐片区监理周报

2023 年第 19 周

项目名称:太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目	填报周期: 2023 年 10 月 28 日-11 月 3 日																											
项目分月投产计划 (万千瓦)																												
月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月																						
投产容量	/	/	/	/	/	/																						
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月																						
投产容量	/	0	0	1.0	9.17	16.6																						
一、本周现场人员情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%;">单位名称</th> <th style="width: 30%;">人员分类</th> <th style="width: 20%;">人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">建设单位</td> <td>山西上电启睿新能源有限公司 清徐上电启睿新能源有限公司</td> <td style="text-align: center;">现场管理人员</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">施工单位</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">通号工程局集团城建工程有限公司</td> <td style="text-align: center;">工作面获得开发人员</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">工程管理人员</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">现场施工工人</td> <td style="text-align: center;">清徐 380 人 小店区 139 人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">监理单位</td> <td style="text-align: center;">常州正衡电力工程监理有限公司</td> <td style="text-align: center;">监理人员</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </tbody> </table>								单位名称	人员分类	人数	建设单位	山西上电启睿新能源有限公司 清徐上电启睿新能源有限公司	现场管理人员	2	施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	工作面获得开发人员	20		工程管理人员	35		现场施工工人	清徐 380 人 小店区 139 人	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	7
	单位名称	人员分类	人数																									
建设单位	山西上电启睿新能源有限公司 清徐上电启睿新能源有限公司	现场管理人员	2																									
施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	工作面获得开发人员	20																									
		工程管理人员	35																									
		现场施工工人	清徐 380 人 小店区 139 人																									
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	7																									
二、本周工作面获得情况 本月计划工作面获得 (200) 户。已签约户数 1570 户, 本周新增 70 户, 其中有 969 户缺产权证明, 荷载已做 1186 户。																												

下周计划工作面获得各区域合计（50）户。

三、物资到货情况

1. 本周支架到货(411)吨，累计到货(2181)吨。
2. 本周组件到货(22.668)MW，累计到货(39.432)MW，达到总量的(13.144)%。
3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(407)台，达到总量的(3.1)%。
4. 本周直流电缆进场 0 千米，总计到货 75 千米。
5. 交流电缆总计到货 5 千米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成（300）MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。目前可开工安装容量(69.82)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）。

本周支架计划安装（12）MWp。本周实际安装完成(6.613)MWp，正在施工中容量 **3.02MW**。累计已安装完成（26.586）MWp，清徐已完成（25.847）MWp，小店区已完成 739kw；已完成总量的（0）%。

组件安装总计 20.84MW，其中清徐累计安装约 20220.07 Kw，小店累计安装约 619.68 kW，已完成总量的（5.31）%。

逆变器安装：本周安装 76 台，累计安装 215 台；

小店大棚完成情况：王吴新建大棚打桩 9500 米，引孔 31000 个。

六、并网情况

计划本月向电网递交（300）户并网审核资料。本周计划向电网递交（221）户并网审核资料，实际递交（23）户并网审核资料。下周计划

向电网递交（198）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（0）块，下周需求（6）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

是

本周并网(0)KW，本月累计并网(0)KW，项目共并网(41.89)KW,完成总量的（0.013）%。

七、下周计划

清除大棚材料到位后开始施工，电力接入待设计核实出方案；

钢材：计划进场 400T；

逆变器：计划进场 300 台。

下周计划安装（12）MWp，含工商业和大棚。

清除孟封大棚如具备条件进行样板试拼装。

小店区下周侯家寨打桩 1w 米，王吴新建大棚计划打桩 3w 米，侯家寨、西红柿产业园大棚样板完成。

本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）。

未完成原因：清除工作面不足；小店材料到货不及时

填报人:黎建光;数据提供吴磊、范宏飞;审核人:徐耀生时间: 2023 年 11 月 3

日



