

## 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶 分布式光伏发电项目监理周报

项目名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目	填报周期: 2023 年 11 月 4 日-11 月 10 日
---	---------------------------------

### 项目分月投产计划 (万千瓦)

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	/	0	0	1	4	5

### 一、本周现场人员情况

	单位名称	人员分类	人数
建设单位	山西上电启睿新能源有限公司 清徐上电启睿新能源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	工作面获得开发人员	20
		工程管理人员	14
		现场施工人数	367
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	8

### 二、本周工作面获得情况

本月计划工作面获得 (200) 户。已签约户数 1705 户, 本周新增 135 户, 经过第一次统计核查取消户数为 370 户, 剩余可施工户数 1335 户, 其中有 940 户缺产权证明, 荷载已做 1487 户, 其中 68 户不合格。

下周计划工作面获得各区域合计 (50) 户。

### 三、物资到货情况

1. 本周支架到货(549)吨，累计到货(2730)吨。
2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(39.432)MW，达到总量的 39.43% 。
3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(407)台，达到总量的(3.1)%。
4. 本周直流电缆进场 0 万米，退场 20 万米，总计到货 55 万米。。
5. 交流电缆总计到货 5 万米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

### 四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成（100)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。目前可开工安装容量（40.05)MWp。

### 五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）。

本周支架计划安装，含小店安装（12）MWp。本周实际安装完成(2.801)MWp，正在施工中容量 **1.13MW**。累计已安装完成（28.648)MWp。

组件安装总计 3.79MW，累计安装约 24.014MW，已完成总量的（24.01）%。

逆变器安装：本周安装 44 台，累计安装 259 台；

小店大棚完成情况：王吴新建大棚打桩 3882 根，引孔 25000 个；西红柿产业园大棚样板已完成。

### 六、并网情况

计划本月向电网递交（567）户并网审核资料。本周计划向电网递交（331）户并网审核资料，实际递交（35）户并网审核资料。下周计划向电网递交（271）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（0）块，下周需求（6）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

是

本周并网(0)KW，本月累计并网(0)KW，项目共并网(41.89)KW,完成总量的(0.013)%。

## 七、下周计划

钢材：依据实际上报进场计划。

逆变器：依据公司安排进场。

下周计划安装（3）MWp。

小店区下周新建大棚打桩 8w 米；马练营支架安装完成 45%

小店区新建大棚材料预计到 15 号到货 1200 吨。

本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）。

未完成原因：清徐工作面不足

填报人：黎建光

审核人：徐耀生

数据提供：吴 磊

时间：2023 年 11 月 10 日

