

山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶 分布式光伏发电项目 清徐县、小店区 监理周报

项目名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目				填报周期: 2023 年 12 月 2 日-12 月 8 日		
项目分月投产计划 (万千瓦)						
月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
清徐投产容量	/	0	0	1.0	4	5
小店投产容量	/	0	0	1.0	9.17	16.6
一、本周现场人员情况						
	单位名称		人员分类		人数	
建设单位	上电启睿新能源有限公司		现场管理人员		2	
施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司		工作面获得开发人员		0	
			工程管理人员		清徐 14 人, 小店 22 人	
			现场施工人数		清徐户用: 129 大棚: 80 小店: 714	
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		监理人员		6	
二、本周工作面获得情况						
第三次统计可施工户数 1234 户, 容量约计: 40.024MW。						
三、物资到货情况						
小店区域:						

1. C 型钢累计到货(2213)吨。

2. 累计到货(29.671)MW，达到总量的(约 30)%。

3. 各型号逆变器累计到货(316)台，达到总量的(24.5)%。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成（100）MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。目前可开工安装容量（58.024）MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）。

清徐户用：

支架计划安装（1）MWp。本周实际安装完成(2.794)MWp。累计已安装完成（35.15）MWp。

组件安装 2.305MW，累计安装约 30.1MW，已完成总量的（30.1）%。

逆变器安装：本周安装 212 台，累计安装 741 台。

小店户用：

本周支架户用支架累计已安装完成（1.1）MWp。

组件安装总计 0.807MW。

逆变器安装：累计安装 10 台。

小店大棚完成情况：本周砌筑 21000 立方米，累计完成 29000 立方米。垫层浇筑 300m³，累计浇筑 1400 立方米；组件支架预制 550 吨，马练营完成条基完成 14 栋，支架完成 8 栋楼。

六、并网情况

计划本月向电网递交(567)户并网审核资料。本周计划向电网递交(100)户并网审核资料,实际递交(0)户并网审核资料。下周计划向电网递交(15)户并网审核资料。

本周电表计划获取(0)块,下周需求(0)块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量?

是

本周并网(0)KW,本月累计并网(0)KW,项目共并网(421.85)KW,完成总量的(0.42)%。

下周小店梁家庄计划并网6户,已提交资料。

七、下周计划

下周计划安装(1)MWp。

乔武金谷仓收集15户低压并网资料,准备备案。

安排并网分包单位继续进行10KV报备和低压并网情况摸排工作。

跟进清徐养殖业光伏进度情况。

小店区下周新建大棚施工:大棚墙体砌筑全部完成,王吴东西大棚支架完成100%,光伏组件完成100%。马练营条基浇筑完成80%,支架完成50%。侯家寨支架安装7吨。

本周各项计划未完成原因及下周解决措施(如有需协调事项,写明需哪个层面提供何种支持)。

未完成原因：无

填报人：黎建光

审核人：徐耀生

数据提供：清徐、小店片区各部归集口

时间：2023 年 12 月 8 日



