

山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶 分布式光伏发电项目 清徐县、小店区 监理周报

项目名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目	填报周期: 2023 年 12 月 9 日-12 月 15 日
--	---------------------------------

项目分月投产计划 (万千瓦)

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
清徐投产容量	/	0	0	1.0	4	5
小店投产容量	/	0	0	1.0	9.17	16.6

一、本周现场人员情况

	单位名称	人员分类	人数
建设单位	上电启睿新能源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	通号工程局集团建设工程有限公司	工作面获得开发人员	0
		工程管理人员	清徐 14 人, 小店 22 人
		现场施工人数	清徐: 0 小店: 724
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	6

二、本周获客情况

第三次统计可施工户数 1278 户, 容量约计: 42.112MW。

三、物资到货情况

清徐区域:

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(3112)吨。
2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(39.432)MW，达到总量的 39.43% 。
3. 本周逆变器到货 0MW，总计到货 43MW，达到总量的(42.99)%。
4. 本周直流电缆进场 0 万米，总计到货 57.1396 万米。
5. 交流电缆总计到货 5 万米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

小店区域：

1. C 型钢累计到货(2213)吨。
2. 光伏组件累计到货(29.671)MW，达到总量的(约 30)%。
3. 上周各型号逆变器累计到货(974)台，达到总量的(56.1)%。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

有，大风、气温骤降、大雪

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成（100）MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。目前可开工安装容量（42.112）MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）。

清除户用：

支架计划安装安装（1）MWp。本周实际安装完成(1.05)MWp。累计已安装完成（36.2）MWp。

组件安装 0.8MW，累计安装约 30.9MW，已完成总量的（30.9）%。

逆变器安装：本周安装 59 台，累计安装 780。

小店户用：

本周支架户用，本周户用支架安装 0，支架累计已安装完成(1.1)MWp。

组件安装总计 0.807MW。

逆变器安装：上周累计完成 15 台累计安装 25 台。

小店大棚完成情况：本周砌筑 1000 立方米，累计完成 30000 立方米。

垫层浇筑 100m³，累计浇筑 1500 立方米；组件支架预制 550 吨，累计 1300 吨。马练营完成条基完成 6 栋，累计完成 17 栋楼。支架完成 4 栋楼累计完成 13 栋楼。

六、并网情况

计划本月向电网递交(567)户并网审核资料。本周计划向电网递交(100)户并网审核资料，实际递交(0)户并网审核资料。下周计划向电网递交(15)户并网审核资料。

本周电表计划获取(0)块，下周需求(0)块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

是

本周并网(0)KW，本月累计并网(0)KW，项目共并网(421.85)KW,完成总量的(0.42)%。

本周实际并网两户，下周小店梁家庄计划并网 4 户。

七、下周计划

生产：

下周计划安装（1）MWp。

推进乔武 15 户安装进度。

安排并网分包单位继续进行 10KV 报备和低压并网情况摸排工作。

跟进养殖业光伏进度情况。

小店区下周新建大棚施工：大棚墙体砌筑全部完成，王吴东西大棚支架完成 100%，光伏组件完成 100%。马练营条基浇筑完成 90%，支架完成 60%。侯家寨支架安装 4 栋楼。

本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）。

未完成原因：气温骤变，大雪大风

填报人：黎建光

审核人：徐耀生

数据提供：清徐、小店片区部各归集口

时间：2023 年 12 月 15 日



