

太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程建设周报

2023 年第 10 周

项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程				填报周期: 2023 年 8 月 26 日—2023 年 9 月 1 日																														
项目分月投产计划（万千瓦） <table border="1"> <tr> <td>月份</td> <td>1 月</td> <td>2 月</td> <td>3 月</td> <td>4 月</td> <td>5 月</td> <td>6 月</td> </tr> <tr> <td>投产容量</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>月份</td> <td>7 月</td> <td>8 月</td> <td>9 月</td> <td>10 月</td> <td>11 月</td> <td>12 月</td> </tr> <tr> <td>投产容量</td> <td>/</td> <td>1</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>1.25</td> </tr> </table>							月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	投产容量	/	/	/	/	/	/	月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	投产容量	/	1	1.5	1.5	1.5	1.25
月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月																												
投产容量	/	/	/	/	/	/																												
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月																												
投产容量	/	1	1.5	1.5	1.5	1.25																												
一、本周现场人员情况 <table border="1"> <tr> <th>管理方</th> <th>单位名称</th> <th>人员分类</th> <th>人数</th> </tr> <tr> <td>建设单位</td> <td>清徐上电启睿新能源有限公司</td> <td>现场管理人员</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">施工单位</td> <td rowspan="3">通号工程局集团 城建工程有限公司</td> <td>获客开发人员</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>工程管理人员</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>现场施工工人</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>监理单位</td> <td>常州正衡电力工程监理有限公司</td> <td>监理人员</td> <td>2</td> </tr> </table>							管理方	单位名称	人员分类	人数	建设单位	清徐上电启睿新能源有限公司	现场管理人员	2	施工单位	通号工程局集团 城建工程有限公司	获客开发人员	60	工程管理人员	10	现场施工工人	11	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	2								
管理方	单位名称	人员分类	人数																															
建设单位	清徐上电启睿新能源有限公司	现场管理人员	2																															
施工单位	通号工程局集团 城建工程有限公司	获客开发人员	60																															
		工程管理人员	10																															
		现场施工工人	11																															
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	2																															
二、本周获客情况 本月计划获客（400）户。本周实际获客（5）户，分布在东庄村、东关村、古城营村、北瓦窑村、晋阳堡村等村，预计可安装容量（0.15）MW·P。项目累计获客（405）户。 晋源区东庄村（4）户、古城营（1）户已开始施工，北瓦窑（2）户已开始施工。（398）户尚未开始建设，反悔等不具备建设条件的户数（ 0）																																		

户。

下周计划获客（20）户。

三、物资到货情况

1. 本周支架到货(62.4)吨，累计到货(96.82)吨。

2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(0)MW，达到总量的(0)%。

3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(0)台，达到总量的(0)%。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成(170)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。目前可开工安装容量(24MWp)

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp，累计已安装完成(0)MWp，完成总量的（0）%。

下周计划安装（0）MWp。

六、并网情况

计划本月向电网递交(0)户并网审核资料。本周计划向电网递交(0)户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料。下周计划向电网递交（0）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（0）块，下周需求（0）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

否

本周并网(0)MWp，本月累计并网(0)MWp，项目共并网(0)MWp，完成总量的（0）%。

七、下周计划

晋源区：增加 10 个工队合计 40 人。

八、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

填报人：张健

数据提供：李艳清

审核人：王志敏

时 间：2023年9月1日

附件：工程现场照片

