

新沂户用光伏项目工程建设周报

2023 年第 5 周

项目名称:徐州市新沂市整市开发 35 万千瓦户用光伏项目一期 25 万千瓦户用光伏项目	填报周期: 2023 年 8 月 28 日至 8 月 31 日
---	---------------------------------



项目分月投产计划（万千瓦）

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投产容量	/	/	/	/	/	3
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
投产容量	3	4	4	4	4	3

一、本周现场人员情况

	单位名称	人员分类	人数
建设单位	新沂上电申宏新能源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	安徽跨江电力工程有限公司	获客开发人员	120
		工程管理人员	3
		现场施工工人	40
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	2

二、本周获客情况

本月计划获客（1000）户。本周实际获客（68）户，其中，平屋面（68）户，斜屋面（0）户，预计可安装容量（1.82）MW。项目累计获客（394）户，其中（88）户已开始或完成建设，（126）户尚未开始建设，反悔等不具备建设条件的户数（180）户。

下周计划获客（200）户。

三、物资到货情况

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(139.4)吨

2.本周组件到货(0.797)MW，累计到货(3.244)MW，达到总量的(1.29)%。

3.本周逆变器到货(77)台，累计到货(205)台，达到总量的(18.86)%。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？是/否

否

四、勘探情况

本周共计勘测 69 户，勘测块数 2378 块，勘测容量 1284.12KW，其中客户反悔有 9 户

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（0.7）MWp。本周实际安装完成(0.64098)MWp，累计已安装完成(1.52496)MWp，完成总量的（0.61）%。

下周计划安装（0.8）MWp。

六、并网情况

计划本月向电网递交（70）户并网审核资料。本周计划向电网递交（9）户并网审核资料，实际递交（9）户并网审核资料。累计递交（59）户，下周计划向电网递交（5）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（2）块，下周需求（4）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？是/否

是

本周并网(0.08)MWp，本月累计并网(0.08)MWp，项目共并网(0.08)MWp,完成总量的（0.032）%。

七、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

1、竞争激烈我公司业务费比同行低，业务员频繁跳槽

总包公司领导和政府相关部门协商解决应对当前出现的问题

2、城管执法局阻挠安装，影响安装进度影响业务员积极性

开发部再增加业务员，需要上层领导跟政府再协调

3、高温天气较多，严重影响了安装进度

提前关注天气温度，合理计划施工时段

填报人张望; 审核人: 张俊; 时间: 2023年8月3日

工程现场照片: (安装支架、组件、逆变器、搭网图片各一张)

支架安装



组件安装



组件回路电压测试



逆变器安装



施工站班会

防水处理



组件接线



接地电阻测试



接地焊接



配电箱安装

