

监 理 周 报

工程名称：兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏
项目

12 月份第 04 期

编 制 时 间：2023. 12. 29

监理单位编制人：高文军

监理单位审核人：王 东



兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目监理部

项目名称：兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目

建设单位：广西来宾上禾通达新能源有限公司

施工单位：中国水利水电第十工程局有限公司

监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司

一、工程概况：

本项目为兴宾区整区户用分布式光伏项目，位于广西壮族自治区来宾市兴宾区，总面积 4364.18 平方千米，兴宾区辖 4 个街道、16 个镇、4 个乡，另辖 1 个乡级单位，区政府驻城东街道。一期规划建设 120MWp，最终以实际竣工容量为准，主要开发区域为城区周边 7 个乡镇。本项目工程根据不同容量选择就近低压并网，并网模式为：全额上网模式，具体接入方案以当地供电局批复为准。施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

已完成工作量：

- 1、石牙乡能子新村（1 户户主韦振乡）安装工程已完成，（40 张 545W 组件，0.022MW）已并网；
- 2、城厢镇红塘村（1 户户主石有宁）安装工程已完成，（44 张 545W 组件，0.024MW）已并网；
- 3、城厢镇凡村（1 户户主韦秀京）安装工程已完成，（55 张 545W 组件，0.030MW）已并网；
- 4、正龙乡东阳村（1 户户主肖金昌）安装工程已完成，（60 张 545W 组件，0.033MW）已并网；
- 5、南泗大宝村（1 户户主谢国吹）安装工程已完成，（44 张 545W 组件，0.024MW）已并网；
- 6、正龙乡歪必新村（1 户户主吴治陆）安装工程已完成，（49 张 545W 组件，0.027MW）已并网；
- 7、山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44 张 545W 组件，0.024MW）已并网；
- 8、南泗读村（1 户户主韦付脑）安装工程已完成，（54 张 545W 组件，0.029MW）未并网；
- 9、正龙乡大王村（1 户户主韦建平）安装工程已完成，（58 张 545W 组件，0.032MW）已并

网:

- 10、南泗小六五村(1户户主谢立军)安装工程已完成,(54张545W组件,0.029MW)已并网;
- 11、南泗小六五村(1户户主谢延开)安装工程已完成,(48张545W组件,0.026MW)未并网;
- 12、城厢镇关家岭村(户主林元春)安装工程已完成,(44张545W组件,0.024MW)已并网;
- 13、寺山镇苏村(户主韦永朋)安装工程已完成,(54张545W组件,0.029MW)已并网;
- 14、正龙乡(户主陈志昌)安装工程已完成,(48张545W组件,0.026MW)已并网;
- 15、城厢镇平安村(户主罗详耐)安装完成,(55张545W组件,0.030MW)已并网;
- 16、南泗乡高岭村(户主罗德得)安装完成(49张545W组件,0.027MW)已并网;
- 17、城厢镇林村(户主韦凤英)安装完成(65张545W组件,0.035MW)已并网;
- 18、南泗王了村(户主韦燕)安装完成(60张545W组件,0.032MW)已并网;
- 19、大湾乡老塘步村(户主左志完)安装完成(45张545W组件,0.024MW)已并网;
- 20、大湾乡夏至村(户主何中秋)安装完成(38块545W组件,0.021MW)已并网;
- 21、城厢镇平安村(户主周秀)安装完成(45张545W组件,0.025MW)已并网;
- 22、南泗乡古卜村(户主罗广扛)安装完成(54张545W组件,0.029MW)已并网;
- 23、南泗乡古卜村(户主罗广路)安装完成(47张545W组件,0.026MW)未并网;
- 24、兴宾区蒙村(户主覃家目)安装完成(49张545W组件,0.027MW)未并网;
- 25、正龙乡东阳村(户主肖金昌)安装完成(60张545W组件,0.033MW)已并网;
- 26、高安乡翁尧村(户主李以芳)安装完成(40张545W组件,0.022MW);已并网
- 27、大湾乡赤土村(户主韦立求)安装完成(40张545W组件,0.022MW);已并网
- 28、城厢镇背岭新村(户主韦生有)安装完成(40张545W组件,0.022MW)已并网;
- 29、寺山镇东瓜村(户主黄龙读)安装完成(60张545W组件,0.033MW);
- 30、大湾乡双凌村(户主胡子敬)安装完成(70张545W组件,0.038MW);已并网
- 31、城厢镇平安村(户主韦建光)安装完成(49张545W组件,0.027MW);
- 32、寺山镇中福村(户主韦家贵)安装完成(94张545W组件,0.051MW);
- 33、城厢镇红塘村(户主石永)安装完成(42张545W组件,0.023MW);已并网
- 34、大湾乡高龙村(户主叶水养)安装完成(36张545W组件,0.020MW);已并网
- 35、三五乡大桥村(户主韦玉辉)安装完成(45张545W组件,0.025MW)已并网

- 36、大湾乡王桂村（户主叶祖堂）安装完成（49 张 545W 组件，0.027MW）
- 37、大湾乡东番村（户主熊家发）安装完成（36 张 545W 组件，0.020MW）已并网；
- 38、三五乡大桥村（户主苏发）安装完成（55 张 550W 组件，0.030MW）
- 39、城厢镇林村（户主覃世专）安装完成（65 张 550W 组件，0.035MW）
- 40、大湾乡东番村（户主曾详海）安装完成（48 张 545W 组件，0.026MW）
- 41、南泗乡下莫新村（户主覃泽彩）安装完成（44 张 545W 组件，0.024MW）
- 42、城厢村委（户主张燕）安装完成（100 张 550W 组件，0.055MW）已并网
- 43、三五乡中山村（户主韦付稳）安装完成（36 张 545W 组件，0.020MW）
- 44、南泗小六五村（户主谢立整）安装完成（55 张 545W 组件，0.03MW）已并网；
- 45、南泗小六五村（户主谢廷林）安装完成（50 张 545W 组件，0.027MW）已并网；
- 46、南泗读村（户主韦书瞧）安装完成（38 张 545W 组件，0.021MW）已并网；
- 47、寺山镇罗律村（户主覃爱琼）安装完成（50 张 545W 组件，0.027MW）；已并网
- 48、城厢镇老背岭新村（户主韦汉昌）安装完成（54 张 545W 组件，0.029MW）；已并网
- 49、寺山镇大村（户主何祖焕）安装完成（112 张 550W 组件，0.062MW）；已并网
- 50、寺山镇宁村（户主黎骏读）安装完成（48 张 550W 组件，0.026MW）；已并网
- 51、城厢镇老横路村（户主肖欢详）安装完成（49 张 550W 组件，0.027MW）；已并网
- 52、寺山镇新迢村（户主韦书电）安装完成（52 张 550W 组件，0.029MW）；已并网
- 53、城厢镇城厢村委（户主李长松）安装完成（64 张 550 组件，0.035MW）已并网；
- 54、城厢镇木庙村（户主黄焕文）安装完成（60 张 550 组件，0.033MW）；
- 55、寺山镇贺山村委（户主罗德项）安装完成（56 张 550 组件，0.031MW）；
- 56、城厢镇五香村（户主何燕 1）安装完成（42 张 545W 组件，0.023MW）已并网
- 57、城厢镇五香村（户主何燕 2）安装完成（45 张 545W 组件，0.025MW）已并网
- 58、寺山镇大村（户主何祖乖）安装完成（55 张 545W 组件，0.030MW）
- 59、城厢镇平安村（户主黄恒彬）安装完成（44 张 550 组件，0.024MW）
- 60、良塘乡中央村（户主曾详金）安装完成（45 张 545 组件，0.025MW）
- 61、石牙乡迪房村（户主韦利）安装完成（55 张 550 组件，0.030MW）
- 62、寺山镇陈王村委（户主罗世化）安装完成（60 张 550 组件，0.033MW）
- 63、寺山镇寺山村委（户主李勤忠）安装完成（91 张 550 组件，0.050MW）；
- 64、城厢三合村（户主韦日海）安装完成（40 张 550 组件，0.022MW）；
- 65、正龙新村村委（户主韦威树 1）安装完成（48 张 550 组件，0.026MW）；

- 66、正龙新村村委（户主韦威树 2）安装完成（52 张 550 组件，0.029MW）；
- 67、城厢马上村委（户主韦贵）安装完成（76 张 550 组件，0.042MW）；
- 68、城厢镇镇府（户主廖智环 1）安装完成（154 张 550 组件，0.085MW）；
- 69、城厢镇政府（户主廖智环 2）安装完成（60 张 550 组件，0.033MW）；
- 70、城厢镇政府（户主廖智环 3）安装完成（84 张 550 组件，0.046MW）；
- 71、城厢镇政府（户主廖智环 4）安装完成（110 张 550 组件，0.061MW）；
- 72、寺山镇（户主李大志）安装完成（164 张 550 组件，0.090MW）；
- 73、正龙乡大安村委（户主詹德优 1）安装完成（60 张 550 组件，0.033MW）；
- 74、正龙乡大安村委（户主詹德优 2）安装完成（35 张 550 组件，0.019MW）；
- 75、南泗高岭村委（户主覃玉美 1）安装完成（52 张 550 组件，0.029MW）；
- 76、南泗高龄村委（户主覃玉美 2）安装完成（56 张 550 组件，0.031MW）；
- 77、寺山石塘村委（户主潘作很 1）安装完成（90 张 550 组件，0.050MW）；
- 78、寺山石塘村委（户主潘作很 2）安装完成（47 张 550 组件，0.026MW）；
- 79、正龙乡力村村委（户主韦光维 1）安装完成（40 张 550 组件，0.022MW）；
- 80、正龙乡力村村委（户主韦光维 2）安装完成（36 张 550 组件，0.020MW）；
- 81、城厢平洞村委（户主韦秀良 1）安装完成（56 张 550 组件，0.031MW）；
- 82、正龙乡（户主肖瑞德）安装完成（44 张 550 组件，0.024MW）；
- 83、城厢镇泗贯村委（户主凌青）安装完成（84 张 550 组件，0.046MW）；
- 84、城厢镇都满村（户主梁丽）安装完成（56 张 550 组件，0.031MW）；
- 85、城厢镇福隆村委（户主张贵松 1）安装完成（52 张 550 组件，0.029MW）；
- 86、城厢镇福隆村委（户主张贵松 2）安装完成（31 张 545 组件，0.017MW）；
- 87、城厢镇林村（户主韦凤英 2）安装完成（36 张 550 组件，0.020MW）；
- 88、大湾乡兴安村（户主覃欢）安装完成（49 张 550 组件，0.027MW）；
- 89、正龙乡新村村委（户主韦威树 3）安装完成（45 张 550 组件，0.025MW）；
- 90、城厢镇平洞村（户主韦秀良 2）安装完成（38 张 550 组件，0.021MW）；
- 91、正龙屯口村委（户主韦祖挽）安装完成（42 张 550 组件，0.023MW）；
- 92、城厢镇格兰村委（户主梁骏康 1）安装完成（40 张 550 组件，0.022MW）；
- 93、城厢镇格兰村委（户主梁骏康 2）安装完成（81 张 550 组件，0.045MW）；
- 94、大湾乡木梨村（户主左居金）安装完成（32 张 550 组件，0.018MW）；
- 95、寺山镇（户主何纯恩）安装完成（39 张 545 组件，0.021MW）；

- 96、正龙乡屯口村委（户主韦祖换）安装完成（42张550组件，0.023MW）；
- 97、高安镇高连村委（户主韦冬梅1）安装完成（42张550组件，0.023MW）；
- 98、南泗乡大宝村委（户主谢国舵2）安装完成（60张550组件，0.033MW）；
- 99、南泗乡大宝村委（户主谢国舵1）安装完成（48张550组件，0.026MW）；
- 100、寺山镇上水村委（户主腾官）安装完成（45张550组件，0.024MW）；
- 101、寺山镇新步村委（户主 黄恒腾）安装完成（42张545组件，0.023MW）；
- 102、南泗乡古辣村委（户主赵世亮）安装完成（54张545组件，0.029MW）；
- 103、寺山镇高安杨村委（户主张则文）安装完成（113张545组件，0.062MW）；
- 104、南泗乡横岭村（户主江德格）安装完成（49张545组件，0.027MW）；
- 105、三五乡陶马村委（户主韦国宏）安装完成（77张550组件，0.042MW）；
- 106、高安乡村委（户主余超数）安装完成（56张550组件，0.031MW）；
- 107、大湾乡商会中心（户主肖峰）安装完成（54张560组件，0.030MW）；
- 108、高安乡高台村委（户主陆平伟1）安装完成（70张560组件，0.039MW）；
- 109、大湾乡兴安村委（户主莫勋华1）安装完成（60张550组件，0.033MW）。

本周安装完成：12户，0.324MWp，累计安装完成3.359MW，完成总量的2.8%；

本周并网本周实际安装完成(0.414)MWp，累计已安装完成(3.773)MWp。

本周并网(0.313)MWp，本月累计并网(0.549)MWp，项目共并网(2.007)MWp,完成总量的（1.67）%。韦建光、韦日海、何祖乖、廖智环 1234、黄恒彬、凌青。

备注：累计已安装完成(3.773)MWp，是加上之前打样16户。

三、工程项目进度情况一览表

暂无

四、本周进场材料、构配件、设备一览表

序号	进场材料、构配件、设备	进场时间	进场数量	备注
1	/	/	/	

五、现场人员配置情况

1、监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司

监理人员：王东、高文军、申加佳

2、施工单位：中国水利水电第十工程局有限公司

(1) 管理人员：曾映彬、潘廷柱、赵志武、方帅楠、叶红军、张德闯、周魏

六、本周施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	1、/	/
2	监理旁站项目	1、 2、	
3	施工质量检查记录	1、支架安装 2、组件安装 3、逆变器安装 4、光伏线缆敷设 5、接地扁铁焊接	监理巡检记录、平行检验记录 平行检验记录 平行检验记录 强制性条文检查记录 强制性条文检查记录
4	隐蔽工程质量验收	1、无 2、 3、 4、 5、	
5	分部分项工程验收	1、无 2、 3、	

七、本周施工质量问题：

- 1、工序完工后未自检合格向监理部报验；
- 2、支架安装存在螺栓未紧固、平整度误差较大、接地焊接不规范、线管封堵不到位、组件压块未压实、接地电阻测量不符合设计要求等。

八、本周安全文明施工

- 1、施工项目部已按监理项目部要求，每天已召开早班会，对施工人员进行进场培训、安全技术交底形成文件并保存影像。
- 2、本周安全在可控范围，机械、人员零事故。

九、沟通协调：无。

十、其他事宜（变更、签证等）：无。

十一、天气统计表

日 期	12.16	12.17	12.18	12.19	12.20	12.21	12.22
天 气	多云	雨	阴	雨	多云	多云	晴

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	份	/		
2	审批施工组织设计（方案）	份	已审批		
3	审核施工图纸	份			
4	发出监理通知	份	3	44 份	监理通知单（质量）32 份，监理通知单（安全）12 份。
5	发出监理联系	份	/	2 份	
6	审批分包单位	份			
7	原材料审批	份	已报审		
8	构配件审批	份	已报审		
9	设备审批	份			
10	分项（检验批）工程质量验收	份			
11	分部（子分部）工程质量验收	份			
12	不合格项验收	份			