

监 理 周 报

工程名称：兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏
项目

第 6 期

编 制 时 间：2023.08.11

监理单位编制人：徐文龙

监理单位审核人：李士中

兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目监理部



扫描全能王 创建

项目名称：兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目

建设单位：广西来宾上禾通达新能源有限公司

施工单位：中国水利水电第十工程局有限公司

监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司

一、工程概况：

本项目为兴宾区整区户用分布式光伏项目，位于广西壮族自治区来宾市兴宾区，总面积 4364.18 平方千米，兴宾区辖 4 个街道、16 个镇、4 个乡，另辖 1 个乡级单位，区政府驻城东街道。一期规划建设 120MWp，最终以实际竣工容量为准，主要开发区域为城区周边 7 个乡镇。本项目工程根据不同容量选择就近低压并网，并网模式为：全额上网模式，具体接入方案以当地供电局批复为准。施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

已完成工作量：

- 1、石牙乡能子新村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
- 2、城厢镇红塘村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
- 3、城厢镇凡村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成；
- 4、正龙乡东阳村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、电缆敷设完成、逆变器接线完成；
- 5、南泗大宝村（1 户）支架安装完成，组件安装完成，光伏线缆敷设完成；
- 6、正龙乡歪必新村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成；
- 7、山峡村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4 制作完成、逆变器接线完成、电表安装完成，已并网送电；
- 8、南泗读村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成；
- 9、正龙乡大王村（1 户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成；



10、南泗小六五村（2户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成；

11、城厢镇关家岭村（户主林元春）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成、接地焊接完成；

12、寺山镇苏村（户主韦永朋）支架安装完成。

本周安装完成：0.0484MWp，累计安装完成（0.8074MW），完成总量的0.673%。

备注：累计安装完成0.8074MW是加上之前打样16户。

三、工程项目进度情况一览表

暂无

四、本周进场材料、构配件、设备一览表

序号	进场材料、构配件、设备	进场时间	进场数量	备注
1	光伏组件	2023.08.06	651片	CCN182-HG560-72
2	/	/	/	
3	/	/	/	

五、现场人员配置情况

1、监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司

监理人员：李士中、徐文龙

2、施工单位：中国水利水电第十工程局有限公司

（1）管理人员：曾映彬、潘廷柱、赵志武、方帅楠、叶红军、张德闯、周魏

六、本周施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设	1、	
		2、光伏组件	材料进场台账
		3、	



	备进场验收	4、	
		5、	
2	监理旁站项目	1、无	
		2、	
3	施工质量检查记录	1、支架安装	监理巡检记录、平行检验记录
		2、组件安装	平行检验记录
		3、逆变器安装	平行检验记录
		4、光伏线缆敷设	强制性条文检查记录
		5、接地扁铁焊接	强制性条文检查记录
4	隐蔽工程质量验收	1、无	
		2、	
		3、	
		4、	
		5、	
5	分部分项工程验收	1、无	
		2、	
		3、	
		4、	
		5、	
6	其他	1、无	
		2、	
		3、	
		4、	

七、本周施工质量问题：

- 1、工序完工后未及时报验；
- 2、进场材料未及时报验；
- 3、支架安装存在螺栓未紧固、平整度误差较大、接地焊接不规范、线管封堵不到位等。

八、本周安全文明施工

- 1、施工项目部已按监理项目部要求，每天已召开早班会，对施工人员进行进场培训、安全技术交底形成文件并保存影像。
- 2、对进场材料光伏支架等原材进行进场检验、查看随车资料、外观是否良好等。
- 3、本周安全在可控范围，机械、人员零事故。



九、沟通协调：需尽快确定安装角度 17 度变 12 度事宜。

十、其他事宜（变更、签证等）：无。

十一、天气统计表

日 期	8.05	8.06	8.07	8.08	8.09	8.10	8.11
天 气	多云	多云	多云	多云	阴	多云	阵雨

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	份	/		
2	审批施工组织设计（方案）	份	未报审		
3	审核施工图纸	份			
4	发出监理通知	份	3 份	12 份	监理质量通知单（2 份）安全通知单（1 份）
5	发出监理联系	份			
6	审批分包单位	份			
7	原材料审批	份	未报审		
8	构配件审批	份	未报审		
9	设备审批	份			
10	分项（检验批）工程质量验收	份			
11	分部（子分部）工程质量验收	份			
12	不合格项验收	份			
13	监理抽查复试	份			
14	监理见证取样	份			
15	清退不合格建筑材料、构配件、设备	份			

