

监 理 周 报

工程名称：兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏
项目

10 月份第 02 期

编 制 时 间：2023.10.13

监理单位编制人：徐文龙

监理单位审核人：李士中



兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目监理部



扫描全能王 创建

项目名称：兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目

建设单位：广西来宾上禾通达新能源有限公司

施工单位：中国水利水电第十工程局有限公司

监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司

一、工程概况：

本项目为兴宾区整区户用分布式光伏项目，位于广西壮族自治区来宾市兴宾区，总面积 4364.18 平方千米，兴宾区辖 4 个街道、16 个镇、4 个乡，另辖 1 个乡级单位，区政府驻城东街道。一期规划建设 120MWp，最终以实际竣工容量为准，主要开发区域为城区周边 7 个乡镇。本项目工程根据不同容量选择就近低压并网，并网模式为：全额上网模式，具体接入方案以当地供电局批复为准。施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

已完成工作量：

- 1、石牙乡能子新村（1 户户主韦振乡）安装工程已完成，（40 张 545W 组件，0.022MW）已并网；
- 2、城厢镇红塘村（1 户户主石有宁）安装工程已完成，（44 张 545W 组件，0.024MW）未并网；
- 3、城厢镇凡村（1 户户主韦秀京）安装工程已完成，（55 张 545W 组件，0.030MW）已并网；
- 4、正龙乡东阳村（1 户户主肖金昌）安装工程已完成，（60 张 545W 组件，0.032MW）未并网；
- 5、南泗大宝村（1 户户主谢国吹）安装工程已完成，（44 张 545W 组件，0.024MW）已并网；
- 6、正龙乡歪必新村（1 户户主吴治陆）安装工程已完成，（49 张 545W 组件，0.027MW）已并网；
- 7、山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44 张 545W 组件，0.024MW）已并网；
- 8、南泗读村（1 户户主韦付脑）安装工程已完成，（54 张 545W 组件，0.029MW）未并网；
- 9、正龙乡大王村（1 户户主韦建平）安装工程已完成，（58 张 545W 组件，0.032MW）已并



网;

10、南泗小六五村(1户户主谢立军)安装工程已完成,(54张545W组件,0.029MW)已并网;

11、南泗小六五村(1户户主谢延开)安装工程已完成,(48张545W组件,0.026MW)未并网;

12、城厢镇关家岭村(户主林元春)安装工程已完成,(44张545W组件,0.024MW)已并网;

13、寺山镇苏村(户主韦永朋)安装工程已完成,(54张545W组件,0.029MW)已并网;

14、正龙乡(户主陈志昌)安装工程已完成,(48张545W组件,0.026MW)已并网;

15、城厢镇平安村(户主罗详耐)安装完成,(55张545W组件,0.030MW)已并网;

16、南泗乡高岭村(户主罗德得)安装完成(49张545W组件,0.027MW)已并网;

17、城厢镇林村(户主韦凤英)安装完成(65张545W组件,0.035MW)已并网;

18、南泗王了村(户主韦燕)安装完成(60张545W组件,0.032MW)已并网;

19、大湾乡老塘步村(户主左志完)安装完成(45张545W组件,0.024MW)未并网;

20、大湾乡夏至村(户主何中秋)安装完成(38块545W组件,0.021MW)未并网;

21、城厢镇平安村(户主周秀)安装完成(45张545W组件,0.025MW)已并网;

22、南泗乡古卜村(户主罗广扛)安装完成(54张545W组件,0.029MW)未并网;

23、南泗乡古卜村(户主罗广路)安装完成(47张545W组件,0.026MW)未并网;

24、兴宾区蒙村(户主覃家目)安装完成(49张545W组件,0.027MW)未并网;

25、正龙乡东阳村(户主肖金昌)安装完成(60张545W组件,0.033MW)未并网;

26、高安乡翁尧村(户主李以芳)安装完成(40张545W组件,0.022MW);

27、大湾乡赤土村(户主韦立求)安装完成(40张545W组件,0.022MW);

28、城厢镇背岭新村(户主韦生有)安装完成(40张545W组件,0.022MW);

29、寺山镇东瓜村(户主黄龙读)安装完成(60张545W组件,0.033MW);

30、大湾乡双凌村(户主胡子敬)安装完成(70张545W组件,0.038MW);

31、城厢镇平安村(户主韦建光)安装完成(49张545W组件,0.027MW);

32、寺山镇中福村(户主韦家贵)安装完成(94张545W组件,0.051MW);

33、城厢镇红塘村(户主石永)安装完成(42张545W组件,0.023MW);

34、大湾乡高龙村(户主叶水养)安装完成(36张545W组件,0.020MW);

35、三五乡大桥村(户主韦玉辉)安装完成(45张545W组件,0.025MW)



36、大湾乡王桂村（户主叶祖堂）安装完成（49 张 545W 组件，0.027MW）

37、大湾乡东番村（户主熊家发）安装完成（36 张 545W 组件，0.020MW）

本周安装完成：0.072MWp，累计安装完成1.508MW，完成总量的1.257%。

本周并网0户，累计并网：15户，0.906MW。

备注：累计安装完成0.489MW是加上之前打样16户。

三、工程项目进度情况一览表

暂无

四、本周进场材料、构配件、设备一览表

序号	进场材料、构配件、设备	进场时间	进场数量	备注
1	/	/	/	

五、现场人员配置情况

1、监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司

监理人员：李士中、徐文龙

2、施工单位：中国水利水电第十工程局有限公司

（1）管理人员：曾映彬、潘廷柱、赵志武、方帅楠、叶红军、张德闯、周魏

六、本周施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5、	
2	监理旁站项目	1、无	
		2、	
3	施工质量检查记录	1、支架安装	监理巡检记录、平行检验记录
		2、组件安装	平行检验记录
		3、逆变器安装	平行检验记录
		4、光伏线缆敷设	强制性条文检查记录
		5、接地扁铁焊接	强制性条文检查记录
4	隐蔽工	1、无	



	程质量 验收	2、	
		3、	
		4、	
		5、	
5	分部分 项工程 验收	1、无	
		2、	
		3、	

七、本周施工质量问题：

- 1、工序完工后未自检合格向监理部报验；
- 2、支架安装存在螺栓未紧固、平整度误差较大、接地焊接不规范、线管封堵不到位、组件压块未压实、接地电阻测量不符合设计要求等。

八、本周安全文明施工

- 1、施工项目部已按监理项目部要求，每天已召开早班会，对施工人员进行进场培训、安全技术交底形成文件并保存影像。
- 2、本周安全在可控范围，机械、人员零事故。

九、沟通协调：需尽快确定提供人字坡设计图纸。

十、其他事宜（变更、签证等）：无。

十一、天气统计表

日 期	10. 07	10. 08	10. 09	10. 10	10. 11	10. 12	10. 13
天 气	多云	多云	多云	多云	多云	阵雨	多云

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议（安全）	份	1	5	
2	审批施工组织设计（方案）	份	已审批		
3	审核施工图纸	份			



4	发出监理通知	份	/	25 份	监理通知单（质量）20 份，监理通知单（安全）5 份。
5	发出监理联系	份	/	2 份	
6	审批分包单位	份			
7	原材料审批	份	已报审		
8	构配件审批	份	已报审		
9	设备审批	份			
10	分项（检验批）工程质量验收	份			
11	分部（子分部）工程质量验收	份			
12	不合格项验收	份			
13	监理见证取样	份			
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备	份			

