

# 监 理 周 报

工程名称：兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏  
项目

11 月份第 05 期

编 制 时 间：2023.12.01

监理单位编制人：高文军

监理单位审核人：王 东

兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目监理部



项目名称：兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目

建设单位：广西来宾上禾通达新能源有限公司

施工单位：中国水利水电第十工程局有限公司

监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司

## 一、工程概况：

本项目为兴宾区整区户用分布式光伏项目，位于广西壮族自治区来宾市兴宾区，总面积 4364.18 平方千米，兴宾区辖 4 个街道、16 个镇、4 个乡，另辖 1 个乡级单位，区政府驻城东街道。一期规划建设 120MWp，最终以实际竣工容量为准，主要开发区域为城区周边 7 个乡镇。本项目工程根据不同容量选择就近低压并网，并网模式为：全额上网模式，具体接入方案以当地供电局批复为准。施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

已完成工作量：

- 1、石牙乡能子新村（1 户户主韦振乡）安装工程已完成，（40 张 545W 组件，0.022MW）已并网；
- 2、城厢镇红塘村（1 户户主石有宁）安装工程已完成，（44 张 545W 组件，0.024MW）未并网；
- 3、城厢镇凡村（1 户户主韦秀京）安装工程已完成，（55 张 545W 组件，0.030MW）已并网；
- 4、正龙乡东阳村（1 户户主肖金昌）安装工程已完成，（60 张 545W 组件，0.032MW）未并网；
- 5、南泗大宝村（1 户户主谢国吹）安装工程已完成，（44 张 545W 组件，0.024MW）已并网；
- 6、正龙乡歪必新村（1 户户主吴治陆）安装工程已完成，（49 张 545W 组件，0.027MW）已并网；
- 7、山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44 张 545W 组件，0.024MW）已并网；
- 8、南泗读村（1 户户主韦付脑）安装工程已完成，（54 张 545W 组件，0.029MW）未并网；
- 9、正龙乡大王村（1 户户主韦建平）安装工程已完成，（58 张 545W 组件，0.032MW）已并



网;

10、南泗小六五村(1户户主谢立军)安装工程已完成,(54张545W组件,0.029MW)已并网;

11、南泗小六五村(1户户主谢延开)安装工程已完成,(48张545W组件,0.026MW)未并网;

12、城厢镇关家岭村(户主林元春)安装工程已完成,(44张545W组件,0.024MW)已并网;

13、寺山镇苏村(户主韦永朋)安装工程已完成,(54张545W组件,0.029MW)已并网;

14、正龙乡(户主陈志昌)安装工程已完成,(48张545W组件,0.026MW)已并网;

15、城厢镇平安村(户主罗详耐)安装完成,(55张545W组件,0.030MW)已并网;

16、南泗乡高岭村(户主罗德得)安装完成(49张545W组件,0.027MW)已并网;

17、城厢镇林村(户主韦凤英)安装完成(65张545W组件,0.035MW)已并网;

18、南泗王了村(户主韦燕)安装完成(60张545W组件,0.032MW)已并网;

19、大湾乡老塘步村(户主左志完)安装完成(45张545W组件,0.024MW)已并网;

20、大湾乡夏至村(户主何中秋)安装完成(38块545W组件,0.021MW)已并网;

21、城厢镇平安村(户主周秀)安装完成(45张545W组件,0.025MW)已并网;

22、南泗乡古卜村(户主罗广扛)安装完成(54张545W组件,0.029MW)已并网;

23、南泗乡古卜村(户主罗广路)安装完成(47张545W组件,0.026MW)未并网;

24、兴宾区蒙村(户主覃家目)安装完成(49张545W组件,0.027MW)未并网;

25、正龙乡东阳村(户主肖金昌)安装完成(60张545W组件,0.033MW)已并网;

26、高安乡翁尧村(户主李以芳)安装完成(40张545W组件,0.022MW);

27、大湾乡赤土村(户主韦立求)安装完成(40张545W组件,0.022MW);

28、城厢镇背岭新村(户主韦生有)安装完成(40张545W组件,0.022MW)已并网;

29、寺山镇东瓜村(户主黄龙读)安装完成(60张545W组件,0.033MW);

30、大湾乡双凌村(户主胡子敬)安装完成(70张545W组件,0.038MW);

31、城厢镇平安村(户主韦建光)安装完成(49张545W组件,0.027MW);

32、寺山镇中福村(户主韦家贵)安装完成(94张545W组件,0.051MW);

33、城厢镇红塘村(户主石永)安装完成(42张545W组件,0.023MW);已并网

34、大湾乡高龙村(户主叶水养)安装完成(36张545W组件,0.020MW);已并网

35、三五乡大桥村(户主韦玉辉)安装完成(45张545W组件,0.025MW)





- 36、大湾乡王桂村（户主叶祖堂）安装完成（49 张 545W 组件，0.027MW）
- 37、大湾乡东番村（户主熊家发）安装完成（36 张 545W 组件，0.020MW）已并网；
- 38、三五乡大桥村（户主苏发）安装完成（55 张 550W 组件，0.030MW）
- 39、城厢镇林村（户主覃世专）安装完成（65 张 550W 组件，0.035MW）
- 40、大湾乡东番村（户主曾详海）安装完成（48 张 545W 组件，0.026MW）
- 41、南泗乡下莫新村（户主覃泽彩）安装完成（44 张 545W 组件，0.024MW）
- 42、城厢村委（户主张燕）安装完成（100 张 550W 组件，0.055MW）已并网
- 43、三五乡中山村（户主韦付稳）安装完成（36 张 545W 组件，0.020MW）
- 44、南泗小六五村（户主谢立整）安装完成（55 张 545W 组件，0.03MW）已并网；
- 45、南泗小六五村（户主谢廷林）安装完成（50 张 545W 组件，0.027MW）已并网；
- 46、南泗读村（户主韦书瞧）安装完成（38 张 545W 组件，0.021MW）已并网；
- 47、寺山镇罗律村（户主覃爱琼）安装完成（50 张 545W 组件，0.027MW）；已并网
- 48、城厢镇老背岭新村（户主韦汉昌）安装完成（54 张 545W 组件，0.029MW）；已并网
- 49、寺山镇大村（户主何祖焕）安装完成（112 张 550W 组件，0.062MW）；
- 50、寺山镇宁村（户主黎骏读）安装完成（48 张 550W 组件，0.026MW）；已并网
- 51、城厢镇老横路村（户主肖欢详）安装完成（49 张 550W 组件，0.027MW）；已并网
- 52、寺山镇新迳村（户主韦书电）安装完成（52 张 550W 组件，0.029MW）；已并网
- 53、城厢镇城厢村委（户主李长松）安装完成（64 张 550 组件，0.035MW）已并网；
- 54、城厢镇木庙村（户主黄焕文）安装完成（60 张 550 组件，0.033MW）
- 55、寺山镇贺山村委（户主罗德项）安装完成（56 张 550 组件，0.031MW）

本周安装完成：2户，0.064MWp，（罗德项64张550组件，黄焕文0.035MW）累计安装完成2.076MW，完成总量的1.73%。

本周并网2户0.082MW，（覃爱琼0.027MW、张燕0.055MW。）累计并网：34户，1.458MW。

备注：累计安装完成0.489MW是加上之前打样16户。

### 三、工程项目进度情况一览表

暂无

### 四、本周进场材料、构配件、设备一览表

| 序号 | 进场材料、构配件、设备 | 进场时间 | 进场数量 | 备注 |
|----|-------------|------|------|----|
| 1  | /           | /    | /    |    |

### 五、现场人员配置情况



1、监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司

监理人员：王东、高文军、申加佳

2、施工单位：中国水利水电第十工程局有限公司

(1) 管理人员：曾映彬、潘廷柱、赵志武、方帅楠、叶红军、张德闯、周魏

## 六、本周施工质量检查情况

| 序号 | 检查验收内容        | 具体内容                                                | 对应形成文件名称                                                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 材料、构配件、设备进场验收 | 1、                                                  |                                                             |
| 2  | 监理旁站项目        | 1、<br>2、                                            |                                                             |
| 3  | 施工质量控制记录      | 1、支架安装<br>2、组件安装<br>3、逆变器安装<br>4、光伏线缆敷设<br>5、接地扁铁焊接 | 监理巡检记录、平行检验记录<br>平行检验记录<br>平行检验记录<br>强制性条文检查记录<br>强制性条文检查记录 |
| 4  | 隐蔽工程质量验收      | 1、无<br>2、<br>3、<br>4、<br>5、                         |                                                             |
| 5  | 分部分项工程验收      | 1、无<br>2、<br>3、                                     |                                                             |

## 七、本周施工质量问题：

1、工序完工后未自检合格向监理部报验；

2、支架安装存在螺栓未紧固、平整度误差较大、接地焊接不规范、线管封堵不到位、组件压块未压实、接地电阻测量不符合设计要求等。

## 八、本周安全文明施工



1、施工项目部已按监理项目部要求，每天已召开早班会，对施工人员进行进场培训、安全技术交底形成文件并保存影像。

2、本周安全在可控范围，机械、人员零事故。

九、沟通协调：无。

十、其他事宜（变更、签证等）：无。

十一、天气统计表

|    |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 日期 | 11.25 | 11.26 | 11.27 | 11.28 | 11.29 | 11.30 | 12.01 |
| 天气 | 多云    | 晴     | 小雨    | 多云    | 多云    | 多云    | 阴     |

十二、监理工作统计表：

| 序号 | 工作项名称         | 单位 | 本周  | 累计  | 备注                         |
|----|---------------|----|-----|-----|----------------------------|
| 1  | 监理会议          | 份  | 1次  |     |                            |
| 2  | 审批施工组织设计（方案）  | 份  | 已审批 |     |                            |
| 3  | 审核施工图纸        | 份  |     |     |                            |
| 4  | 发出监理通知        | 份  | 2份  | 39份 | 监理通知单（质量）29份，监理通知单（安全）10份。 |
| 5  | 发出监理联系        | 份  | /   | 2份  |                            |
| 6  | 审批分包单位        | 份  |     |     |                            |
| 7  | 原材料审批         | 份  | 已报审 |     |                            |
| 8  | 构配件审批         | 份  | 已报审 |     |                            |
| 9  | 设备审批          | 份  |     |     |                            |
| 10 | 分项（检验批）工程质量验收 | 份  |     |     |                            |
| 11 | 分部（子分部）工程质量验收 | 份  |     |     |                            |
| 12 | 不合格项验收        | 份  |     |     |                            |

