

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2023 年 03 期

项目：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2023.08.29-2023.09.09
本周工作如下； 工程进度情况：1、件杂货铺屋面支架安装 100%，检修通道完成 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 50%，直流电缆放线完成约 40%，运维水管安装 20%，电缆穿管完成 60% 2、一号车间屋面运维通道安装 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 20% 3、2 号车间屋面运维通道安装 60%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 20% 4、查验平台屋面运维通道安装 70% 5、顶管施工人员已到现场，现场进行破路，正在进行顶管。 6、材料进场现场进行检查核对厂家、数量，现场施工标准复核。 需协调与帮助 无		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	无	
2、支架安装	正在施工	
3、组件安装	暂未施工	
4、逆变器及箱变	安装总量为 50%	
5、现场调试	暂未施工	
6、出图情况	已出图	
7、人员/机械情况	施工人员 16 人	
三、主要协调问题及解决情况		
提出需要协调的问题	无	
未解决的协调问题解决进展	无	
四、下周计划主要工作内容		
1、道路工程	无	
4、组件区域工程	预计下周组件进场	

5、逆变/箱变工程	现正在施工
6、外线工程	正在施工
7、其他	

填报人： 苏航 审核人： 修智明 时间： 2023 年 09 月 03 日