

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2023年 05期

项目：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目	填报周期：2023.09.18-2023.09.24
<p>本周工作如下；</p> <p>工程进度情况：</p> <p>因最近雨季天气，导致施工些许滞后</p> <p>1、件杂货铺屋面支架安装 100%，检修通道完成 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 90%，直流电缆放线完成约 99%，运维水管安装 90%，电缆穿管完成 1000%，交流电缆安装完成 80%</p> <p>2、一号车间屋面运维通道安装 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 60%，运维水管安装完成 60%，组件安装约完成 60%，直流电缆敷设 90%，交流电缆敷设 40%</p> <p>3、2 号车间屋面运维通道安装 60%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 40%，运维水管安装完成 60%，交流电缆敷设 20%</p> <p>4、查验平台屋面运维通道安装 90%</p> <p>5、顶管施工人员现场进行破路，正在进行顶管，现一标段，二标段已全部完成，正进行三标段破路穿管施工。</p> <p>需协调与帮助 无</p>	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	无
2、支架安装	正在施工
3、组件安装	2023 年 9 月 17 日 1 号屋面吊装安装
4、逆变器及箱变	安装总量为 80%
5、现场调试	暂未施工
6、出图情况	已出图
7、人员/机械情况	施工人员 14 人
三、主要协调问题及解决情况	
提出需要协调	无

的问题	
未解决的协调问题解决进展	无
四、下周计划主要工作内容	
1、道路工程	无
4、组件区域工程	组件已进场，现开始安装
5、逆变/箱变工程	正在施工
6、外线工程	正在施工
7、其他	

填报人： 苏航 审核人： 修智明 时间： 2023 年 09 月 24 日