

上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房屋顶及车棚建设
2108.06kwp 分布式光伏项目

监理周报

日期：2023 年 10 月 21 日



一、本周工程简要概述

- 1、光伏车棚承台基础施工、钢结构安装；
- 2、电气桥架安装、逆变器安装；
- 3、交流电缆敷设；
- 4、水泥屋面光伏支架安装、彩钢瓦屋面光伏支架安装。

二、本周工程主要形象进度

- 1、光伏车棚承台基础施工完成 90%、钢结构安装完成 50%；
- 2、电气桥架安装完成 50%、逆变器安装完成 50%；
- 3、交流电缆敷设完成 70%；
- 4、水泥屋面光伏支架安装 70%、彩钢瓦屋面光伏支架安装 10%。

三、本周工程安全分析

所有施工区域已做警戒线、围挡或屋顶护栏隔离，安全情况可控。

四、本周工程质量分析

车棚钢结构喷涂不合格，已要求重新补漆。其余工程严格按照施工方案执行，质量情况可控。

五、本周工程进度分析

本周施工进度正常。

六、施工图交付及资料报审情况

现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版图纸。

施工材料进场资料报审滞后。

七、本周主要施工资源投入情况

车棚钢结构；电气桥架、交流电缆；水泥桩、光伏支架；辅材由分包单位自备。

材料入场资料报审滞后。

八、监理发文



扫描全能王 创建

本周监理文件签发：会议纪要 1 份、周报 1 份。

九、施工中存在的问题及监理要求

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。
- 2、材料入场资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作。

十、下周监理工作重点

- 1、光伏车棚钢结构安装检验。
- 2、屋面支架安装检验。
- 3、电缆、桥架敷设检验。
- 4、材料入场验收、施工单位资料审批。

十一、工程照片

