

监理周报

日期：2023 年 10 月 27 日



一、本周工程简要概述

- 1、光伏车棚承台基础施工、钢结构安装、自行车棚组件安装；
- 2、电气桥架安装、逆变器安装；
- 3、交、直流电缆敷设；
- 4、水泥屋面光伏支架安装、彩钢瓦屋面光伏支架安装。

二、本周工程主要形象进度

- 1、光伏车棚承台基础施工完成 90%、钢结构安装完成 90%、自行车棚组件安装完成；
- 2、电气桥架安装完成 70%、逆变器安装完成 90%；
- 3、交流电缆敷设完成 70%、直流电缆敷设完成 20%；
- 4、水泥屋面光伏支架安装 90%、彩钢瓦屋面光伏支架安装 50%。

三、本周工程安全分析

- 1、所有施工区域已做警戒线、围挡或屋顶护栏隔离。
- 2、本周出现安全带、安全帽、反光衣穿戴问题，已要求施工单位重新培训上岗。
- 3、本周出现气瓶放倒、动火作业无灭火器、监护人现象，已要求施工单位重新安全交底培训。

四、本周工程质量分析

- 1、车棚钢结构喷涂不合格，已要求重新补漆。正在补漆进行中。
- 2、车棚基础回填后混凝土地面浇筑未做抹面处理，外观极差，已要求施工单位及时整改，若不听劝阻拒不整改，此部分工程量监理方将不予认可，一切责任后果由施工单位全部自行承担。（下发监理联系单 1 份）
- 3、车棚组件安装，穿刺垫片规格尺寸错误，已要求施工单位更换穿刺垫片或使用接地黄绿线连接。
- 4、车棚接地系统施工与图纸不符，已要求施工单位及时走变更流程。
- 5、并网柜并柜电缆型号与图纸不符，已要求施工单位及时走变更流程。

五、本周工程进度分析

本周施工进度正常。

六、施工图交付及资料报审情况



现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版图纸。

施工材料进场资料、施工过程资料报审滞后。（下发监理联系单 1 份）

七、本周主要施工资源投入情况

车棚钢结构、组件；电气桥架；交、直流电缆；光伏支架。

八、监理发文

本周监理文件签发：会议纪要 1 份、周报 1 份。

九、施工中存在的问题及监理要求

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。
- 2、资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作。
- 3、车棚接地与并柜电缆，施工单位需尽快完成变更流程。

十、下周监理工作重点

- 1、光伏车棚组件安装检验。
- 2、屋面支架、组件安装检验。
- 3、电缆、桥架敷设检验。
- 4、材料入场验收、施工单位资料审批。

十一、工程照片

