

## 监理周报

日期：2023 年 11 月 11 日



### 一、本周工程简要概述

- 1、电气桥架安装；并网柜、逆变器接线；
- 2、交、直流电缆敷设、电缆头制作；
- 3、水泥屋面光伏支架、组件安装、彩钢瓦屋面光伏支架安装。

### 二、本周工程主要形象进度

- 1、电气桥架安装完成 90%、并网柜、逆变器接线完成 50%；
- 2、交流电缆敷设完成 70%、直流电缆敷设完成 30%、电缆头制作 70%；
- 3、水泥屋面光伏支架、组件安装完成、彩钢瓦屋面光伏支架安装 80%。

### 三、本周工程安全分析

- 1、所有施工区域已做警戒线、围挡或屋顶护栏隔离，安全情况可控。

### 四、本周工程质量分析

- 1、车棚基础回填后混凝土地面浇筑未做抹面处理，外观极差，已要求施工单位及时整改，若不听劝阻拒不整改，此部分工程量监理方将不予认可，一切责任后果由施工单位全部自行承担。
- 2、车棚组件安装，穿刺垫片规格尺寸错误，已要求施工单位更换穿刺垫片或使用接地黄绿线连接。
- 3、车棚接地系统施工与图纸不符，已要求施工单位及时走变更流程。
- 4、并网柜并柜电缆型号与图纸不符，已要求施工单位及时走变更流程。

### 五、本周工程进度分析

本周施工进度正常。（上海政策性停工 7-10 号）

### 六、施工图交付及资料报审情况

现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版图纸。

施工材料进场资料、施工过程资料报审滞后。

### 七、本周主要施工资源投入情况

组件；电气桥架；交、直流电缆；光伏支架。



## 八、监理发文

本周监理文件签发：会议纪要 1 份、周报 1 份。

## 九、施工中存在的问题及监理要求

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。
- 2、资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作。
- 3、车棚接地与并柜电缆，施工单位需尽快完成变更流程。

## 十、下周监理工作重点

- 1、彩钢瓦屋面组件安装检验。
- 2、电缆、桥架敷设检验。
- 3、运维格栅、采光带格栅安装检验。
- 4、材料入场验收、施工单位资料审批。

## 十一、工程照片

