

轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目

监理周报

2023. 12. 30-2024. 1. 5



轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式用光伏发电
项目项监理部

2024 年 1 月 5 日

生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目周报

建设单位：滁州道永新能源有限公司	填报周期：2023-12.-30-2024-1-5 日																																																				
一、项目总体建设进度汇总： 1. 电缆敷设施工任务已完成 100%。 2. 组件安装施工任务已完成 100%。 3. 配电柜安装及内部接线已完成 100%。 4. 逆变器安装已完成 100%。 5. 电缆桥架安装已完成 90%。 6. 检修通道安装完成 30%。 7. 逆变器端电缆接线完成 80%。 8. 主要设备、材料到场情况： <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>厂家规格型号</th> <th>本周到货</th> <th>备 注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>晶科能源 IKM580N-72H4-V</td> <td>2278×1134×35 mm.</td> <td>4008 片，已到货 100%</td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>深圳古瑞瓦特新能 源有限公司</td> <td>125KW11 台， 50KW12 台</td> <td>已到货 100%</td> </tr> <tr> <td>交流电缆</td> <td>上海上进电缆有限 公司</td> <td>3883m</td> <td>已到货 100%</td> </tr> <tr> <td>铝合金导轨</td> <td>清源股份有效公司</td> <td>7320m</td> <td>已带货 100%</td> </tr> <tr> <td>支架</td> <td>天津宝利钢铁</td> <td>6m492 根， 4m275 根</td> <td>已到货 100%</td> </tr> <tr> <td>接地扁铁</td> <td>天津宝利钢铁</td> <td>40×4 2562m</td> <td>已到货 100%</td> </tr> <tr> <td>防护围栏</td> <td>天津宝利钢铁</td> <td>650m</td> <td>已到货 100%</td> </tr> <tr> <td>电缆桥架</td> <td></td> <td>1558m</td> <td>已到货 100%</td> </tr> <tr> <td>直流电缆</td> <td></td> <td>22000m</td> <td>已到货 100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		名 称	厂家规格型号	本周到货	备 注	组件	晶科能源 IKM580N-72H4-V	2278×1134×35 mm.	4008 片，已到货 100%	逆变器	深圳古瑞瓦特新能 源有限公司	125KW11 台， 50KW12 台	已到货 100%	交流电缆	上海上进电缆有限 公司	3883m	已到货 100%	铝合金导轨	清源股份有效公司	7320m	已带货 100%	支架	天津宝利钢铁	6m492 根， 4m275 根	已到货 100%	接地扁铁	天津宝利钢铁	40×4 2562m	已到货 100%	防护围栏	天津宝利钢铁	650m	已到货 100%	电缆桥架		1558m	已到货 100%	直流电缆		22000m	已到货 100%												
名 称	厂家规格型号	本周到货	备 注																																																		
组件	晶科能源 IKM580N-72H4-V	2278×1134×35 mm.	4008 片，已到货 100%																																																		
逆变器	深圳古瑞瓦特新能 源有限公司	125KW11 台， 50KW12 台	已到货 100%																																																		
交流电缆	上海上进电缆有限 公司	3883m	已到货 100%																																																		
铝合金导轨	清源股份有效公司	7320m	已带货 100%																																																		
支架	天津宝利钢铁	6m492 根， 4m275 根	已到货 100%																																																		
接地扁铁	天津宝利钢铁	40×4 2562m	已到货 100%																																																		
防护围栏	天津宝利钢铁	650m	已到货 100%																																																		
电缆桥架		1558m	已到货 100%																																																		
直流电缆		22000m	已到货 100%																																																		
二、项目安全施工管理。 现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。																																																					
三、下周计划主要工作内容 计划除车棚施工外，完成全部消缺整改任务。																																																					

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	罐装车间到配电柜直埋电缆铺砂盖砖	造粒车间到配电柜直埋电缆铺砂盖砖
照片	 质量管理 编号: 1093-080-4715 施工内容: 罐装车间到配电柜电缆沟盖砖 拍摄时间: 2023.12.30 09:17 天气: 中度雾霾 6°C 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 质量管理 编号: 1095-017-2668 施工内容: 造粒车间到配电柜交流电缆盖砖 拍摄时间: 2023.12.31 15:18 天气: 轻度雾霾 9°C 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
文字描述	造粒车间到配电柜直埋电缆铺砂盖砖	粉剂包装车间屋面检修通道安装
照片	 质量管理 编号: 1095-058-1632 施工内容: 造粒车间到配电柜交流电缆盖砖 拍摄时间: 2024.01.01 08:36 天气: 雾 -3°C 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 日常巡查 编号: 1094-013-1378 施工区域: 粉剂包装车间屋面检修通道安装 拍摄时间: 2023.12.31 10:26 天气: 重度雾霾 5°C 西风1级 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
文字描述	配电柜计量表及互感器安装	成品库屋面直流电缆桥架安装

照片

