



轩凯生物库文件(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目

周例会会议纪要

编号 AC-XK-JL-08

会议时间:	2024.1.12	会议地点:	轩凯厂内 EPC 办公室	第 (8) 周
参会方:	常州正衡电力建设监理有限公司、山东博达电力工程有限公司			
参会人员:	李强 (云参会)、郭俊兴、孙友、丁波、丁倬群、			
会议内容:	本周是轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目第 (7) 周,本次周例会就以下议题进行了详细认真的讨论和沟通,现形成纪要如下: 1.1) 本周本项目大部分安装施工项已进入整改消缺作业,光伏安装消缺整改已完成 80%。 2. 项目进度情况: 1) 电缆敷设施工任务已完成 100%。。 2) 组件安装施工任务已完成 100%。。 3) 配电柜安装及内部接线已完成,并于 2024 年 1 月 4 日 16 点 06 分已成功并网。 4) 逆变器安装已完成 100%。 5) 电缆桥架安装已完成 100%。 6) 逆变器端电缆接线完成 100%。 7) 检修通道安装完成 80%。 8) 接地网安装完成 80%。 9) 组件清洗系统安装完成 15%。 10) 车棚基础开挖完成 100%。 3. 项目人员情况: 1) 项目现场暂时有安装作业人员 11 人,安全员一名:管理人员两名。 (1) 现场作业人员一直不能满足工程进度要求。 (2) 已多次要求施工单位尽快增加安装作业人员,但,增加的作业人员仍不能满足安装进度要求。 4. 项目质量情况: 1) 按照 GB/50794-2012《光伏发电工程施工规范》,《电力建设工程施工直流验收评价规程》严格管控落实。 2) 对再支架安装.组件安装过程中,不符合要求的部位及时提醒工人进行调整.返工处理,务必做到满足要求。 3) 要求 EPC 单位加强施工质量管理,所有安装.消缺整改部位必须符合规范要求,否则验收无法通过。 4) 对消缺整改不符合要求的安装施工部位,要求进行第二次消缺整改,如再消缺整改不符合要求,将根据建设工程直流管理相关要求进行相应的处罚,并必须整改合格。 5. 项目安全情况:			



TESS

A TOTAL Emission Company

- 1) 现场施工人员习惯性违章现象减少 95%。要求加强站班会的安全交底, 杜绝习惯性违章现象
- 2) 做好作业现场的物体打击等安全风险的防控措施, 各级安全防护人员履职必须到位, 务必做到安全可控、在控。
- 3) 加强员工的安全管理, 做好防交通事故、触电、一氧化碳中毒防控措施。

6. 根据以上现场实际情况监理方对 EPC 单位所有现场管理人员提出以下要求:

现场所有管理人员, 现场管理工作的重中之重就是安全管理工作, 大家一定要高度重视安全管理工作, 严格管理施工现场的安全。杜绝安全违章的现象发生。

7. 下周工作安排:

计划完成车棚基础浇筑. 土方回填及路面硬化, 完成完成光伏区所有消缺整改任务。

8. 需要落实的项目:

要求 EPC 单位务必组织好车棚施工的相关作业人员, 加大强化车棚施工的质量. 进度管理工作, 在本月 16 日-17 人务必完成车棚基础的混凝土浇筑. 基础土方回填及路面硬化施工任务。

9. 其它事项:

暂无。

监

★

2023

