

无锡三峰汽车零部件有限公司 1.6MWh 工 商业储能项目

工程周报 (2)

编制部门：常州正衡电力工程监理有限公司

编制人：张建忠

编制日期：2023



工程周报

项目名
称

无锡一峰汽车零部件有限公司 1.6MWh 工商业储能项目

一、本周工作简述

一、设计情况：

设计蓝图已出，局部需要调整变更，已报送设计单位，进行相关变更。

二、现场物资情况：

接地扁铁和基础工字钢到场 100%。315KVA 变压器。0.2KV 储能并网柜 1 面、0.4KV 储能并网柜 1 面、0.4KV 储能汇流柜 1 面、分布式储能一体柜 8 面及相关电力电缆、附件等本周末计划到场。

三、现场人员组织

- 1、保阁瑞新能源科技（无锡）有限公司项目经理：童锋。
- 2、常州正衡电力工程监理有限公司：张建忠
- 3、中岳建筑（上海）有限公司项目经理：赵朋，安全员何叶平，施工员高飞，技术员陈晓龙，质检员马成亮；特殊工种 3 人、普工 4 人。

四、现场施工情况

- 1、项目于 2023 年 11 月 28 日开工，目前已完成设备基础混凝土浇筑、接地安装，基础工字钢安装完成。
- 2、现场管理人员资质、施工人员相关信息已报审；质量体系，各项规章制度、各种方案已报审。
- 3、施工进度满足总进度计划要求。

五、安全及质量

- 1、安全管理：本周现场无安全生产事故发生，无违章作业，每天开工作



六、下周工作安排

重点工作： 设备安装、调试，电缆敷设。