

监理周报

日期：2024 年 01 月 12 日



一、本周工程简要概述

- 1、彩钢瓦屋面支架安装。
- 2、彩钢瓦屋面桥架、运维通道安装。
- 3、彩钢瓦屋面组件安装。
- 4、直流电缆敷设敷设。

二、本周工程主要形象进度

- 1、彩钢瓦屋面支架安装完成 50%。
- 2、彩钢瓦屋面桥架、运维通道安装完成 10%。
- 3、彩钢瓦屋面组件安装完成 5%。
- 4、直流电缆敷设敷设完成 10%。

三、本周工程安全分析

安全设施配置齐全，安全情况可控。

四、本周工程质量分析

出现支架安装不放线、安装错位等现象，已要求施工单位及时整改。

五、本周工程进度分析

本周进度滞后，滞后主要因素：

- 1、厂方规章制度及吊装限流。
- 2、人员配置不足。

六、施工图交付及资料报审情况

现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版简图。

施工资料报审滞后。

七、本周主要施工资源投入情况

光伏支架、运维通道、格栅板、桥架、逆变器、直流电缆、接地材料已入场。

材料入场资料报审滞后。

八、监理发文



本周监理文件签发：会议纪要 1 份、周报 1 份。

九、施工中存在的问题及监理要求

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。
- 2、施工资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作。
- 3、厂方规章制度严格，总包严格遵守其规章制度，禁止出现违规停工现象。
- 4、总包需严格把控支架安装施工质量。

十、下周监理工作重点

- 1、彩钢瓦屋面光伏支架、组件安装检验。
- 2、施工单位资料审批。
- 3、彩钢瓦屋面电气桥架、运维通道、直流电缆敷设检查。
- 4、材料入场验收。

十一、工程照片

