

## 监理周报

日期：2024 年 01 月 19 日

签发：\_\_\_\_\_



### 一、本周工程简要概述

- 1、彩钢瓦屋面支架安装。
- 2、彩钢瓦屋面运维通道安装。
- 3、彩钢瓦屋面组件安装。
- 4、桥架、直流电缆敷设敷设。
- 5、逆变器安装、箱变基础施工。

### 二、本周工程主要形象进度

- 1、彩钢瓦屋面支架安装完成 50%。
- 2、彩钢瓦屋面运维通道安装完成 40%。
- 3、彩钢瓦屋面组件安装完成 30%。
- 4、桥架、直流电缆敷设敷设完成 40%。
- 5、逆变器安装完成 30%、箱变基础施工完成 50%。

### 三、本周工程安全分析

安全设施配置齐全，安全情况可控。

### 四、本周工程质量分析

出现组件方阵中心线偏差现象，已要求施工单位及时整改。

### 五、本周工程进度分析

本周进度滞后，滞后主要因素：厂方规章制度及吊装限流。

### 六、施工图交付及资料报审情况

现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版简图。

施工资料报审滞后。

### 七、本周主要施工资源投入情况

光伏支架、运维通道、采光格栅板、桥架、逆变器、直流电缆、组件。

材料入场资料报审滞后。

### 八、监理发文



本周监理文件签发：会议纪要 1 份、周报 1 份。

#### 九、施工中存在的问题及监理要求

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。
- 2、施工资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作。
- 3、厂方规章制度严格，禁止出现违规停工现象。
- 4、施工进度滞后，总包需尽快调整施工计划，做好应对措施。

#### 十、下周监理工作重点

- 1、彩钢瓦屋面光伏支架、组件、逆变器安装检验。
- 2、施工单位资料审批。
- 3、彩钢瓦屋面电气桥架、运维通道、直流电缆敷设检查。
- 4、材料入场验收。
- 5、箱变基础施工检验。

#### 十一、工程照片

