

监理周报

日期：2024 年 01 月 27 日

签发：



一、本周工程简要概述

- 1、彩钢瓦屋面支架安装。
- 2、彩钢瓦屋面运维通道、桥架安装。
- 3、彩钢瓦屋面组件安装。
- 4、交、直流电缆敷设。
- 5、开关站、箱变、预制仓、SVG 安装、接线。

二、本周工程主要形象进度

- 1、9 号厂房彩钢瓦屋面支架安装完成 30%；桥架安装完成 30%；交流电缆敷设完成 50%；逆变器安装完成 70%。
- 2、15 号厂房彩钢瓦屋面运维通道、桥架安装完成 70%；交、直流电缆敷设完成 70%；组件安装完成 40%。
- 3、19 号厂房彩钢瓦屋面运维通道、桥架安装完成 90%；交、直流电缆敷设完成 70%；组件安装完成 95%；逆变器安装完成 80%。
- 4、开关站、箱变、预制仓、SVG、并网柜安装、接线完成（暂未做第三方测试）。

三、本周工程安全分析

安全设施配置齐全，安全情况可控。

四、本周工程质量分析

出现组件方阵中心线偏差现象，已要求施工单位及时整改。

五、本周工程进度分析

本周进度滞后，滞后主要因素：厂方规章制度及吊装限流。

六、施工图交付及资料报审情况

现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版简图。

施工资料报审滞后。

七、本周主要施工资源投入情况

光伏支架、运维通道、采光格栅板、桥架、逆变器、交直流电缆、组件、开关站、箱变、预制仓、SVG、并网柜。



材料入场资料报审滞后。

八、监理发文

本周监理文件签发：会议纪要 1 份、周报 1 份。

九、施工中存在的问题及监理要求

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。
- 2、施工资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作。
- 3、开关站、箱变、预制仓、SVG、并网柜安装、接线完成（暂未做第三方测试）；本工程为高压并网，测试完成前禁止并网发电。若施工单位私自行为，一切责任后果自负。
- 4、接地系统未完成前禁止并网发电。若施工单位私自行为，一切责任后果自负。

十、下周监理工作重点

- 1、彩钢瓦屋面光伏支架、组件、逆变器安装检验。
- 2、施工单位资料审批。
- 3、彩钢瓦屋面电气桥架、运维通道、交、直流电缆敷设检查。
- 4、交、直流电缆接线检验。
- 5、接地系统施工检验。

十一、工程照片

