

监理周报

日期：2024 年 02 月 29 日



一、本周工程简要概述

1、9 号厂房直流电缆敷设；箱变基础砌筑、监控系统安装。

二、本周工程主要形象进度

- 1、9 号厂房直流电缆敷设完成 90%；
- 2、箱变、预制舱基础砌筑完成 50%；监控系统安装 50%。
- 3、接地系统、清洗系统未安装。

三、本周工程安全分析

安全设施配置齐全，安全情况可控。

四、本周工程质量分析

项目进入整改消缺阶段。

五、本周工程进度分析

- 1、连续阴雨天气，进度滞后。
- 2、厂方规章制度限制施工进度。

六、施工图交付及资料报审情况

施工资料报审滞后。

七、本周主要施工资源投入情况

接地扁铁、清洗管道、监控系统、直流电缆。

八、监理发文

本周监理文件签发：会议纪要 1 份、周报 1 份。

九、施工中存在的问题及监理要求

- 1、现场未提供纸质盖章版施工、竣工蓝图，需尽快提供到位。
- 2、施工资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作。
- 3、雨天屋面禁止施工、雨天禁止露天电气作业。
- 4、进度滞后，施工单位尽快安排加班、加入等应对措施。

十、下周监理工作重点

- 1、接地系统、清洗系统、监控系统安装。
- 2、9号厂房直流电缆敷设；
- 3、箱变、预制舱基础砌筑；
- 4、项目整改消缺。

十一、工程照片

