

监理周报

日期：2024 年 03 月 08 日

签发



一、本周工程简要概述

- 1、直流电缆敷设完成；箱变、预制舱基础砌筑。
- 2、接地系统安装、清洗系统、监控系统安装。

二、本周工程主要形象进度

- 1、9 号厂房直流电缆敷设完成；箱变、预制舱基础砌筑完成。
- 2、接地系统安装 20%、清洗系统安装 60%、监控系统安装 90%。

三、本周工程安全分析

安全设施配置齐全，安全情况可控。

四、本周工程质量分析

项目进入整改消缺阶段。

五、本周工程进度分析

- 1、连续阴雨天气，进度滞后。
- 2、厂方规章制度限制施工进度。

六、施工图交付及资料报审情况

施工资料报审与现场进度相符。

七、本周主要施工资源投入情况

接地扁铁、清洗管道、监控系统、直流电缆。

八、监理发文

本周监理文件签发：会议纪要 1 份、周报 1 份。

九、施工中存在的问题及监理要求

- 1、现场未提供纸质盖章版施工、竣工蓝图，需尽快提供到位。
- 2、进度滞后，施工单位尽快安排加班、加人等应对措施。
- 3、雨天屋面禁止施工、雨天禁止露天电气作业。

十、下周监理工作重点

- 1、接地系统、清洗系统、监控系统、运维通道安装。
- 2、箱变、预制舱等配电设备区操作平台安装；
- 3、项目整改消缺。

十一、工程照片

