

希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

监理周报

日期：2024 年 03 月 23 日

签发：



一、本周工程简要概述

- 1、汽车车棚基础基坑开挖。
- 2、非机动车棚基础基坑开挖。
- 3、车棚基础钢筋安装，垫层、承台浇筑。

二、本周工程主要形象进度

- 1、汽车车棚基础基坑开挖完成。
- 2、非机动车棚基础基坑开挖完成。
- 3、车棚基础钢筋安装，垫层、承台浇筑完成。

三、本周工程安全分析

安全设施配置齐全，安全情况可控。
工人入场三级教育已完成。

四、本周工程质量分析

严格按照图纸施工，质量情况可控。

五、本周工程进度分析

本周施工进度满足进度计划要求。

六、施工图交付及资料报审情况

现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版简图。
施工资料报审滞后。

七、本周主要施工资源投入情况

现场到场 C30 砼、电气桥架、基础钢筋。其余材料按计划入场。
材料入场资料报审滞后。

八、监理发文

本周监理文件签发：会议纪要 1 份、周报 1 份。

九、施工中存在的问题及监理要求

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。
- 2、施工资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作。
- 3、项目经理、资料员未入场，若施工单位管理人员未按要求入场，一切责任后果自负。

十、下周监理工作重点

- 1、车棚基础钢筋、模板安装，砼浇筑检验。
- 2、车棚钢结构安装检验。
- 3、施工单位资料审批。

十一、工程照片

