

希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

监理周报

日期: 2024 年 04 月 26 日



一、本周工程简要概述

- 1、车棚充电桩安装。
- 2、车棚地坪恢复。
- 3、直、交流电缆敷设。
- 4、桥架、清洗管道安装。
- 5、逆变器、并网柜接线、测试。

二、本周工程主要形象进度

- 1、车棚充电桩安装 80%。
- 2、车棚地坪恢复 80%。
- 3、直、交流电缆敷设完成。
- 4、屋面桥架、清洗管道安装80%。
- 5、逆变器、并网柜接线完成。

三、本周工程安全分析

- 1、安全设施配置齐全，安全情况可控。
- 2、工人入场三级教育已完成。

四、本周工程质量分析

- 1、5NB02 号逆变器交流电缆接线部位与电缆型号不适配，电缆头无法制作，达不到验收要求。已要求施工单位及时与逆变器厂家沟通对接线部位做结构性调整或更换逆变器，此事件处理结束前此逆变器禁止并网发电。下发监理联系单一份。

五、本周工程进度分析

- 1、本周施工进度满足进度计划要求。

六、施工图交付及资料报审情况

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，只有一份电子版简图。
- 2、施工资料报审滞后。

七、本周主要施工资源投入情况

- 1、电气桥架、电缆、清洗水管、逆变器、并网柜。其余材料按计划入场。
- 2、材料入场资料报审滞后。

八、监理发文

- 1、本周监理文件签发：会议纪要 1 份、周报 1 份、监理联系单 1 份。

九、施工中存在的问题及监理要求

- 1、现场未提供纸质盖章版施工蓝图，需尽快提供到位。
- 2、施工资料报审滞后，总包需尽快完成报审工作。
- 3、5NB02 号逆变器交流电缆接线部位与电缆型号不匹配，电缆头无法制作，达不到验收要求。已要求施工单位及时与逆变器厂家沟通对接线部位做结构性调整或更换逆变器，此事件处理结束前此逆变器禁止并网发电。下发监理联系单一份。

十、下周监理工作重点

- 1、接地系统安装、测试检验。
- 2、监控系统安装、测试检验。
- 3、施工单位资料审批。
- 4、项目整改消缺。

十一、工程照片

