

编号：DYGF-ZHJL-JLZB-14

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理周报

（第 14 期）

2024 年 08 月 27 日

—

2024 年 09 月 02 日

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目监理项目部

2024 年 09 月 02 日

一、本周项目进展情况

1、光伏区施工进度：

1) 大观园区域本周管桩稳定桩、中桩焊接打桩施工 96 根，累计完成 2357 根。累计完成率 91.6%。

2) 本周 1#塘锚杆桩施工浇筑累计完成 155 根，累计完成 576 根，累计完成率 82.28%。

3) 大观园区域其它鱼塘清淤及抽水及相关协调。

2、主要材料、设备到货情况

1) 本周 PHC 管桩进场 1535 米，累计进场 49387 米。

3、安全、文明生产情况

1) 现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员均佩戴安全帽，吊车施工区域要求安全围护、拉警示线。

4、阶段验收

1) 暂无。

二、下周工作计划

1) 光伏区施工

1) 大观园区域边桩、稳定桩、中桩打桩 100 根。

2) 锚杆桩施工 124 根。

3) 大观园区域鱼塘继续协调清淤、抽水等工作。

4) 设计图纸完成管桩基础设计初设、后续图纸设计中。

三、存在问题及需要协调事宜

1) 总包单位现场施工进度严重滞后，需要增加设备及人员进场赶工。

四、监理工作情况

- 1) 对现场安全进行检查，要求施工人员做好安全防护措施。发现现场个别人员未正确佩戴安全帽，已要求现场人员佩戴正确。
- 2) 对现场管桩材料质量进行检查，发现个别管桩不符合设计要求；存在裂缝等现象，已要求总包单位退场处理。
- 3) 对现场打桩施工质量进行检查，发现个别管桩垂直度偏差、轴线偏差较大等现象，已要求现场人员进行整改。
- 4) 对于锚杆桩施工发现个别桩孔位置偏差太大、锚杆的顶端标高不一致、部分锚杆桩对中支架、螺母位置等未按照设计图纸施工、个别锚杆搅拌池水泥砂浆不符合要求。

四、现场影像资料

	
现场基础管桩施工	
	
现场锚杆桩施工	



现场管桩材料进场



对管桩焊接进行检查