

编号：DYGF-ZHJL-JLZB-20

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理周报

（第 20 期）

2024 年 10 月 08 日

—

2024 年 10 月 14 日

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目监理项目部

2024 年 10 月 14 日

一、本周项目进展情况

1、光伏区施工进度：

1) 大观园区域本周管桩稳定桩、中桩焊接打桩施工 0 根，累计完成 2594 根。累计完成率 93.7%。

2) 本周 1#塘锚杆桩施工浇筑累计完成 10 根，累计完成 704 根，累计完成率 100%。

3) 锚杆桩检测，本周检测完成 322 根，累计完成 503 根，完成率 36.22%。

4) 大观园区域其它鱼塘清淤及抽水及相关协调。

2、主要材料、设备到货情况

1) 本周 PHC 管桩进场 0 米，累计进场 52469.5 米。累计完成率 98.89%。

3、安全、文明生产情况

1) 现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员均佩戴安全帽，吊车施工区域要求安全围护、拉警示线。水上作业人员已穿好救生衣，高空作业人员佩戴好安全带。

4、阶段验收

1) 暂无。

二、下周工作计划

1) 光伏区施工

1) 大观园区域边桩、稳定桩、中桩打桩 100 根。

2) 锚杆桩拉力试验完成 100 根。

三、存在问题及需要协调事宜

1) 总包单位现场施工进度严重滞后，需要增加设备及人员进场赶工。

四、监理工作情况

1) 对现场安全进行检查，要求施工人员做好安全防护措施。发现现场个别人员未正确佩戴安全帽，已要求现场人员佩戴正确。

2) 对现场钢梁材料质量进行检查，发现个别钢梁焊接处漏焊、镀锌不符合要求有锈水等现象，已要求总包单位进行及时处理。

3) 对现场打桩施工质量进行检查,发现个别管桩垂直度偏差、轴线偏差较大等现象,个别管桩打桩完成后出现横向、竖向裂缝,已要求现场人员进行整改。

4) 对于锚杆桩施工发现个别桩孔位置偏差太大、锚杆的顶端标高不一致等,已要求总包单位安排人员及时整改。

四、现场影像资料

 江苏省连云港赣榆东输300兆瓦渔光互补发电项目 施工区域: 大浦园区域18号墩 施工内容: 锚杆桩施工(注梁) 拍摄时间: 2024.10.08 10:28 天气: 晴 17℃ 北风3级 湿度 65% 地点: 连云港市连云区·228国道 施工单位: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 建设单位: 连云港赣榆东输光伏发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印 相机	 江苏省连云港赣榆东输300兆瓦渔光互补发电项目 施工区域: 大浦园区域19号墩 施工内容: 锚杆桩施工 拍摄时间: 2024.10.10 14:51 天气: 晴 23℃ 东北风2级 湿度 49% 地点: 连云港市连云区·228国道 施工单位: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 建设单位: 连云港赣榆东输光伏发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印 相机
现场锚杆桩施工	
 江苏省连云港赣榆东输300兆瓦渔光互补发电项目 施工区域: 大浦园区域20号墩 施工内容: 钢梁到塔座 拍摄时间: 2024.10.13 10:13 天气: 阴 22℃ 东南风3级 湿度 70% 地点: 连云港市连云区·228国道 施工单位: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 建设单位: 连云港赣榆东输光伏发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印 相机	 东输300MW渔光互补光伏发电项目 工作区域: 大浦园1号墩 工作内容: 锚杆桩拉力试验检测 拍摄时间: 2024.10.09 14:18 天气: 晴 23℃ 地点: 连云港市·402省道 建设单位: 连云港赣榆东输光伏发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 今日水印 相机
钢梁材料进场	现场锚杆拉力试验