

编号：DYGF-ZHJL-JLZB-24

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理周报

（第 24 期）

2024 年 11 月 05 日

—

2024 年 11 月 11 日

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目监理项目部

2024 年 11 月 11 日

一、本周项目进展情况

1、光伏区施工进度：

1) 大观园区域本周管桩稳定桩、中桩焊接打桩施工 58 根，累计完成 2673 根。累计完成率 96.6%。

2) 锚杆桩检测，本周检测完成 36 根，累计完成 704 根，完成率 100%。

3) 本周钢梁安装完成 774 根，累计完成 1467 根，完成率 83.97%。钢梁焊接完成 744 根，累计完成 826 根。

2、主要材料、设备到货情况

1) 本周钢梁到场 569 根，累计进场 1571 根，完成率 90.08%。

3、安全、文明生产情况

1) 现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员均佩戴安全帽，吊车施工区域要求安全围护、拉警示线。水上作业人员已穿好救生衣，高空作业人员佩戴好安全带。

4、阶段验收

1) 暂无。

二、下周工作计划

1) 光伏区施工

1) 大观园区域边桩、稳定桩、中桩打桩 100 根。

2) 锚杆桩拉力试验全部完成。

3) 钢梁安装 277 根。焊接完成 500 根。

三、存在问题及需要协调事宜

1) 总包单位现场施工进度严重滞后，需要增加设备及人员进场赶工。

四、监理工作情况

1) 对现场安全进行检查，要求施工人员做好安全防护措施。发现现场个别人员未正确佩戴安全帽，已要求现场人员佩戴正确。

2) 对现场钢梁材料质量进行检查，发现个别钢梁焊接处漏焊、镀锌不符合要求有锈水等现象，已要求总包单位进行及时处理。

3) 对现场打桩施工质量进行检查，发现个别管桩垂直度偏差、轴线偏差

较大等现象，个别管桩打桩完成后出现横向、竖向裂缝，已要求现场人员进行整改。

四、现场影像资料

 江苏省连云港赣榆东300兆瓦渔光互补光伏发电项目 工作区域：大浦园16号桩 工作内容：管桩打桩施工 拍摄时间：2024.11.09 09:15 天气：阴 15°C 地点：连云港市·228国道 建设单位：连云港赣榆东300兆瓦渔光互补光伏发电有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 今日水印 相机 152064613800206	 江苏省连云港赣榆东300兆瓦渔光互补光伏发电项目 施工区域：大浦园区域20号桩 施工内容：锚杆拉拔试验 拍摄时间：2024.11.09 15:55 天气：晴 17°C 东南风3级 湿度 57% 地点：连云港市连云区·228国道 建设单位：连云港赣榆东300兆瓦渔光互补光伏发电有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 今日水印 相机 152064613800206
现场管桩打桩	现场锚杆拉力试验
 江苏省连云港赣榆东300兆瓦渔光互补光伏发电项目 施工区域：大浦园区域20号桩 施工内容：钢梁材料进场吊装 拍摄时间：2024.11.09 15:44 天气：晴 17°C 东南风3级 湿度 55% 地点：连云港市连云区·402国道 建设单位：连云港赣榆东300兆瓦渔光互补光伏发电有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 今日水印 相机 152064613800206	 江苏省连云港赣榆东300兆瓦渔光互补光伏发电项目 工作区域：大浦园16号桩 施工内容：钢梁材料进场吊装 拍摄时间：2024.11.07 09:45 天气：晴 16°C 地点：连云港市·胜利圩 建设单位：连云港赣榆东300兆瓦渔光互补光伏发电有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 今日水印 相机 UCUN66.36XUJLMDN
现场钢梁安装	