

编号：DYGF-ZHJL-JLZB-27

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理周报

（第 27 期）

2024 年 11 月 26 日

—

2024 年 12 月 02 日

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目监理项目部

2024 年 12 月 02 日

一、本周项目进展情况

1、光伏区施工进度：

- 1) 大观园区域本周管桩稳定桩、中桩焊接打桩施工 0 根，累计完成 2695 根。累计完成率 97.19%。
- 2) 本周钢梁安装完成 0 根，累计完成 1700 根，完成率 97.4%。钢梁焊接完成 0 根，累计完成 1664 根。
- 3) 本周边锚连接安装 175 根，累计安装完成 407 根，完成率 57.81%。
- 4) 本周钢索安装 73 根，累计完成 73 根，完成率 6.18%。
- 5) 本周高压电缆敷设 600 米，累计敷设 2831 米。累计完成率 45.19%。

2、主要材料、设备到货情况

- 1) 本周钢索到场 150 根，累计到货 950 根，完成率 80.37%。
- 2) 本周高压电缆到货 4704 米，累计完成率 75.1%。

3、安全、文明生产情况

- 1) 现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员均佩戴安全帽，吊车施工区域要求安全围护、拉警示线。水上作业人员已穿好救生衣，高空作业人员佩戴好安全带。

4、阶段验收

- 1) 暂无。

二、下周工作计划

1) 光伏区施工

- 1) 大观园区域稳定桩、中桩打桩 72 根。
- 2) 钢梁安装 44 根。焊接完成 80 根。
- 3) 边锚连接全部完成。
- 4) 柔性支架钢索安装 100 根。

三、存在问题及需要协调事宜

- 1) 总包单位现场施工进度严重滞后，需要增加设备及人员进场赶工。

四、监理工作情况

- 1) 对现场安全进行检查，要求施工人员做好安全防护措施。发现现场个别人员未正确佩戴安全帽，已要求现场人员佩戴正确。
- 2) 对现场钢梁材料质量进行检查，发现个别钢梁焊接处漏焊、镀锌不符合要求有锈水等现象，已要求总包单位进行及时处理。
- 3) 对现场打桩施工质量进行检查，发现个别管桩垂直度偏差、轴线偏差较大等现象，个别管桩打桩完成后出现横向、竖向裂缝，已要求现场人员进行整改。
- 4) 对现场钢梁安装进行检查发现少数地方中桩桩位偏差较大，钢梁安装后不在桩顶中心位置上、少数桩顶除锈不符合要求，未清理干净、少数地方钢梁安装后出现高低不平情况，标高偏差较大。

四、现场影像资料

 东输300MW渔光互补光伏发电项目 工作区域: 大湖湾7号塘 工作内容: 柔性支架锚固连接 拍摄时间: 2024.11.28 09:45 天气: 晴 3℃ 地点: 连云港市~402省道 建设单位: 连云港锦东光伏发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 今日水印 相机 真实可信	 东输300MW渔光互补光伏发电项目 工作区域: 大湖湾14号塘 工作内容: 高压电缆敷设 拍摄时间: 2024.11.28 14:59 天气: 晴 8℃ 地点: 连云港市~228国道 建设单位: 连云港锦东光伏发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 今日水印 相机 真实可信
现场边锚连接安装	高压电缆敷设
 东输300MW渔光互补光伏发电项目 工作区域: 大湖湾16号塘 工作内容: 柔性支架钢索安装 拍摄时间: 2024.11.30 09:02 天气: 轻度雾霾 9℃ 地点: 连云港市~228国道 建设单位: 连云港锦东光伏发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 今日水印 相机 真实可信	 江苏省连云港市东输300兆瓦渔光互补光伏发电项目 工作区域: 大湖湾15号塘 工作内容: 柔性支架立柱焊接 拍摄时间: 2024.10.29 09:11 天气: 晴 14℃ 轻度雾霾 2℃ 22℃ 湿度 50% 地点: 连云港市~228国道 建设单位: 连云港锦东光伏发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 今日水印 相机 真实可信
现场钢索安装	稳定桩立柱焊接