

编号：DYGF-ZHJL-JLZB-31

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理周报

（第 31 期）

2024 年 12 月 24 日

—

2024 年 12 月 30 日

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目监理项目部

2024 年 12 月 30 日

一、本周项目进展情况

1、光伏区施工进度：

- 1) 钢梁累计完成 1744 根，完成率 100%。钢梁焊接累计完成 1744 根。
- 2) 边锚连接安装完成 704 根，完成率 100%。
- 3) 本周 C1-C3 钢索安装 95 根，累计完成 528 根，完成率 100%。
- 4) 本周 C4-C5 钢索安装 53 根。累计完成率 8%。
- 5) 本周高压电缆敷设 0 米，累计敷设 4704 米。累计完成率 75.31%。
- 5) 本周汇流箱安装 21 个，累计完成 222 个，完成率 100%。
- 6) 本周组件安装 3556 块，累计完成 9685 块，完成率 9.3%。
- 7) 本周低压电缆敷设 2800 米，累计完成 2800 米，完成率 7%。
- 8) 本周直流电缆敷设 9900 米，累计完成 9900 米，完成率 2%。

2、主要材料、设备到货情况

- 1) 组件到货 45040 块，累计到货 60160 块，完成进度 58.17%。

3、安全、文明生产情况

1) 现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员均佩戴安全帽，吊车施工区域要求安全围护、拉警示线。水上作业人员已穿好救生衣，高空作业人员佩戴好安全带。

4、阶段验收

- 1) 暂无。

二、下周工作计划

1) 光伏区施工

- 1) 组件安装。
- 2) 电缆敷设及端接。
- 3) 柔性支架钢索安装。

三、存在问题及需要协调事宜

- 1) 总包单位现场施工进度严重滞后，需要增加设备及人员进场赶工。

四、监理工作情况

- 1) 对现场安全进行检查，要求施工人员做好安全防护措施。发现现场个别人员未正确佩戴安全帽，已要求现场人员佩戴正确。
- 2) 对现场高压电缆敷设进行检查，发现少数地方交叉、叠加、间距不符合设计要求。
- 3) 对现场打桩施工质量进行检查，发现个别管桩垂直度偏差、轴线偏差较大等现象，个别管桩打桩完成后出现横向、竖向裂缝，已要求现场人员进行整改。
- 4) 对现场钢梁安装进行检查发现少数地方中桩桩位偏差较大，钢梁安装后不在桩顶中心位置上、少数桩顶除锈不符合要求，未清理干净、少数地方钢梁安装后出现高低不平情况，标高偏差较大。

四、现场影像资料

 江苏省连云港市东海县300MW渔光互补光伏发电项目 施工内容：大梁安装及加固 计划工期：2024.12.24-2025.01.05 天气：晴 温度：8℃ 相对湿度：80% 地点：连云港市连云区-228国道 施工单位：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 建设单位：连云港锦峰新能源有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	 江苏省连云港市东海县300MW渔光互补光伏发电项目 施工内容：大梁安装及加固 计划工期：2024.12.29-2025.01.05 天气：晴 温度：8℃ 相对湿度：80% 地点：连云港市连云区-228国道 施工单位：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 建设单位：连云港锦峰新能源有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
现场组件安装	现场低压电缆敷设
 江苏省连云港市东海县300MW渔光互补光伏发电项目 施工内容：大梁安装及加固 计划工期：2024.12.24-2025.01.05 天气：晴 温度：8℃ 相对湿度：80% 地点：连云港市连云区-228国道 施工单位：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 建设单位：连云港锦峰新能源有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	 江苏省连云港市东海县300MW渔光互补光伏发电项目 施工内容：大梁安装及加固 计划工期：2024.12.29-2025.01.05 天气：晴 温度：8℃ 相对湿度：80% 地点：连云港市连云区-228国道 施工单位：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 建设单位：连云港锦峰新能源有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
现场电缆见证取样送检	现场三角撑安装