

编号：DYGF-ZHJL-JLZB-33

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理周报

（第 33 期）

2025 年 01 月 07 日

—

2025 年 01 月 13 日

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目监理项目部

2025 年 01 月 13 日

一、本周项目进展情况

1、光伏区施工进度：

- 1) 本周 C4-C5 钢索安装 87 根。累计完成 239 根，累计完成率 36.5%。
- 2) 本周组件安装 30595 块，累计完成 102088 块，完成率 98.71%。
- 3) 本周低压电缆敷设 8700 米，累计完成 35000 米，完成率 88.69%。
- 4) 本周直流电缆敷设 161200 米，累计完成 247800 米，完成率 51.48%。
- 5) 本周现场三角撑施工安装、低压电缆端接等。

2、主要材料、设备到货情况

- 1) 无。

3、安全、文明生产情况

1) 现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员均佩戴安全帽，吊车施工区域要求安全围护、拉警示线。水上作业人员已穿好救生衣，高空作业人员佩戴好安全带。

4、阶段验收

- 1) 暂无。

二、下周工作计划

1) 光伏区施工

- 1) 组件安装。
- 2) 电缆敷设及端接。
- 3) 柔性支架钢索安装。

三、存在问题及需要协调事宜

- 1) 总包单位现场施工进度严重滞后，需要增加设备及人员进场赶工。

四、监理工作情况

- 1) 对现场安全进行检查，要求施工人员做好安全防护措施。发现现场个别人员未正确佩戴安全帽，已要求现场人员佩戴正确。
- 2) 对现场电缆敷设进行检查，发现少数地方交叉、叠加、间距不符设计

要求。

- 3) 现场电缆跨阵列地方套管为 PVC 管，设计为 PE 管，不符合设计要求。
- 4) 对现场打桩施工质量进行检查，发现个别管桩垂直度偏差、轴线偏差较大等现象，个别管桩打桩完成后出现横向、竖向裂缝，已要求现场人员进行整改。
- 5) 对现场钢梁安装进行检查发现少数地方中桩桩位偏差较大，钢梁安装后不在桩顶中心位置上、少数桩顶除锈不符合要求，未清理干净、少数地方钢梁安装后出现高低不平情况，标高偏差较大。

四、现场影像资料

	
现场组件安装	现场直流电缆敷设
	
现场低压电缆敷设及端接	现场三角撑安装