

编号：DYGF-ZHJL-JLZB-36

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

监理周报

（第 36 期）

2025 年 02 月 22 日

—

2025 年 02 月 28 日

东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目监理项目部

2025 年 02 月 28 日

一、本周项目进展情况

1、光伏区施工进度：

- 1) 本周 C4-C5 钢索安装 73 根。累计完成 400 根，累计完成率 61.16%。
- 2) 本周组件安装 0 块，累计完成 102624 块，完成率 99.23%。
- 3) 本周低压电缆敷设 1750 米，累计完成 38450 米，完成率 97%。
- 4) 本周直流电缆敷设 20400 米，累计完成 350200 米，完成率 76.99%。
- 5) 本周现场直流电缆 MC4 接头制作，累计完成率 70%。
- 6) 本周接地导线连接完成约 10%，累计完成率 15%。

2、主要材料、设备到货情况

- 1) 无。

3、安全、文明生产情况

1) 现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员均佩戴安全帽，吊车施工区域要求安全围护、拉警示线。水上作业人员已穿好救生衣，高空作业人员佩戴好安全带。

4、阶段验收

- 1) 暂无。

二、下周工作计划

1) 光伏区施工

- 1) 电缆敷设及端接。
- 2) 柔性支架钢索安装。
- 3) 接地施工。
- 4) 三角撑调整。

三、存在问题及需要协调事宜

- 1) 总包单位现场施工进度严重滞后，需要增加设备及人员进场赶工。

四、监理工作情况

- 1) 对现场安全进行检查，要求施工人员做好安全防护措施。发现现场个别人员未正确佩戴安全帽，已要求现场人员佩戴正确。
- 2) 对现场低压电缆敷设进行检查，发现少数地方交叉、叠加、间距不符

设计要求。

3) 现场电缆跨阵列地方套管为 PVC 管，设计为 PE 管，不符合设计要求。

4) 对现场打桩施工质量进行检查，发现少数桩顶除锈不符合要求，未清理干净。

对于上述问题已要求施工单位进行及时整改。

四、现场影像资料

 江苏省连云港赣榆东榆300MW渔光互补发电项目 施工区域: 大观园16号塘 施工内容: 汇流箱接线施工 拍摄时间: 2025.02.24 08:46 天气: 晴 0°C 地点: 连云港市连云区·228国道 建设单位: 连云港赣榆东榆光伏发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中国电建集团山东电建一公司 今日水印 相机 1.1.1.1	 江苏省连云港赣榆东榆300MW渔光互补发电项目 施工区域: 2号塘 施工内容: 直光侧施工 拍摄时间: 2025.02.23 08:48 天气: 晴 0°C 地点: 连云港市连云区·402省道 建设单位: 连云港赣榆东榆光伏发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中国电建集团山东电建一公司 今日水印 相机 1.1.1.1
现场直流电缆施工及 MC4 接头制作	
 江苏省连云港赣榆东榆300MW渔光互补发电项目 施工区域: 1号塘 施工内容: 五索施工 拍摄时间: 2025.02.23 08:41 天气: 晴 0°C 地点: 连云港市连云区·402省道 建设单位: 连云港赣榆东榆光伏发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中国电建集团山东电建一公司 今日水印 相机 1.1.1.1	 东榆300MW渔光互补光伏发电项目 施工区域: 大观园区域2号塘 施工内容: 接地线安装 拍摄时间: 2025.02.23 星期日 天气: 晴 6°C 地点: 连云港市·402省道 建设单位: 连云港赣榆东榆光伏发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 今日水印 相机 1.1.1.1
柔性支架 C5 钢索安装	组件接地施工