

高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补 光伏发电项目

监 理 周 报

第 28 期

编 制 时 间 ： 2025.06.08

监理单位编制人：徐文平

监理单位审核人：高立标

常州正衡电力工程监理有限公司

高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW 渔光互补光伏发电项目

项目监理部

项目名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

建设单位：高 邮 市 鑫 飞 新 能 源 有 限 公 司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

一、 工程概况：

本项目建设场地位于江苏省扬州市高邮市甘垛镇官林村、横泾村和三河村，地理中心坐标位于北纬 32.9382°，东经 119.6705°，项目地交通方便。项目交流侧装机容量为 380MW，直流侧装机容量 463.98144MWp。场址区域主要为鱼塘，占地面积约 7119.19 亩，将光伏电站与养殖业相结合，在鱼塘上建设光伏电站，形成“上可发电，下可养殖”的发电模式，有效节约土地，提高土地利用效率。

本工程总装机容量 380MW，本项目新建 220 kV 升压站一座。本项目以 16 回 35kV 集电线路接入新建 220kV 升压站的 35kV 母线，最终以 220kV 电压等级接入周巷变 220kV 母线；新建线路路径长度约 7 公里，新建导线截面暂按不小于 2×400 平方毫米考虑；泰润变建设 1 个 220kV 出线间隔。

本项目光伏电站分为 119 个子系统，每个子系统配置 1 台 3125kVA 箱变，每 8 台或 9 台箱变为 1 回集电线路，共有 15 回集电线路接入 220kV 升压站。

二、施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

1、本周 6、34、72、97、111 区管桩施工；现场管理人员 2 人，安全员 1 人，打桩人员平均 26 人，打桩机 6 台，挖机 5 台、拖拉机 1 台。

2、本周项目监理部主要针对管桩进场材料检查并记录，本周管桩进场 2892 根，共进场管桩 62056 根。

3、桩基施工现场项目监理部进行了质量旁站并记录。

4、审查施工单位报审桩基分部、分项、检验批报审表。

5、本周组织施工现场安全检查 1 次并记录。

三、工程项目进度情况一览表

安装工程（支架、光伏组件、逆变器、电气系统、防雷与接地、电缆、其他电气安装等）

序号	工序名称	累计完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1	桩基施工（共 84706 根）	61616 根	2606 根	72.7%
2	支架安装	/	/	/
3	组件安装	/	/	/
4	接地扁铁安装	/	/	/
5	桥架安装	/	/	/
6	电缆敷设、电缆头制作	/	/	/
7	逆变器安装	/	/	/

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	主要设备材料	计划日期	实际日期	差异天数	备注
1	PHC 管桩	/	/	/	本周每日管桩进场

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：高立标 徐文平 孙翔 胡学东

2、总包单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

管理人员：史经成 秦大龙 吴孝达 王超 郭一熙 徐海涛

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	管桩进场	监理日志、平行检验记录表
2	监理旁站项目	管桩施工	监理旁站记录表
3	施工质量检查记录	管桩施工现场	监理通知单 监理检查记录表
4	隐蔽工程质量验收		
5	分部 分项 工程 验收		
6	其 他 问题		

七、施工质量问题

桩基垂直度偏差过大未整改完成；

八、安全文明施工

- 1、施工现场进出口未设置安全警示牌；
- 2、夏季施工现场未见防暑降温药品及发放记录；

九、沟通协调

- 1、1、2、39、40 区靠近风机塘口施工区域存在风机地埋电缆，需探测定位后方可作业

(39 区只剩余风机地理电缆塘口未作业，需及时确定电缆路径，做好收尾作业)。

2、61-3 区、63 区、84 区、48 区、49 区存在房子仓库需拆除，影响塘口地块打桩收尾.

3. 56-62 区原确定不可流转塘口存在变动，需确定具体可流转塘口，来更改现场施工完成桩基，避免重复作业

4、40 区进场道路阻工需做好协调确定。

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

无

十一、天气统计表。

日 期 天 气	06 月 02 日	06 月 03 日	06 月 04 日	06 月 05 日	06 月 06 日	06 月 07 日	06 月 08 日
	雨	晴	晴	晴	晴	阴	晴

十二、监理工作统计表：

序号	工作项目名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	次	1	27	
2	审批施工组织设计（方案）	份	0	12	
3	审核施工图纸	次	0	1	
4	发出监理通知	次	0	38	
5	审批分包单位	/	/	/	
6	原材料、构配件、设备	次	0	10	
9	分项（检验批）工程质量验收	/	0	4	
10	分部（子分部）工程质量验收	/	0	2	
11	不合格项目验收	/	/	/	
12	监理抽查复试	次	/	/	
13	监理见证取样	次	/	/	
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备	次	0	9	进场管桩

十三、本周监理工作小结：

1、 监理项目部每天对施工现场进行检查，并作记录对发现的问题及时要求施工单位整改。

项目监理周报影像文件

文字描述	34 区桩基施工	72 区桩基施工
图片	 高邮市甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目 施工区域: 光伏区 现场描述: 34区打桩作业 拍摄时间: 2025.06.06 星期五 天气: 晴 28℃ 东南风2级 湿度 48% 地点: 扬州市·江都区 建设单位: 高邮市鑫飞新能源有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 信泰产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司 监理单位: 信泰产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司 相机: EP1L13WU326L1D 今日水印	 高邮市甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目 施工区域: 光伏区 现场描述: 72区打桩作业 拍摄时间: 2025.06.05 星期四 天气: 晴 29℃ 东南风3级 湿度 40% 地点: 扬州市·江都区 建设单位: 高邮市鑫飞新能源有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 信泰产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司 监理单位: 信泰产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司 相机: EP1L13WU326L1D 今日水印
文字描述	管桩进场检查工	管桩进场检查
图片	 高邮市甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目 施工区域: 光伏区 现场描述: 管桩进场检查 拍摄时间: 2025.06.03 星期二 天气: 晴 23℃ 西南风3级 湿度 72% 地点: 扬州市·江都区 建设单位: 高邮市鑫飞新能源有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 信泰产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司 监理单位: 信泰产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司 相机: LAMP8114L1TDP110P 今日水印	 高邮市甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目 施工区域: 光伏区 现场描述: 管桩进场检查 拍摄时间: 2025.06.05 星期四 天气: 晴 30℃ 东南风3级 湿度 40% 地点: 扬州市·江都区 建设单位: 高邮市鑫飞新能源有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 信泰产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司 监理单位: 信泰产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司 相机: EP1L13WU326L1D 今日水印