

工程进度汇报

项目名称	宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目		
填报日期	2024 年 11 月 15 日		
项目负责人	王昌龙		
项目工期 当年任务	120 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	91% 91%		
本周下雨天数	1 天	实际可施工天数	6 天
工程推进情况			
工程进度	<p>形象进度：</p> <p>本周完成情况：</p> <p>1、大众广场一期块屋面下引交流桥架安装完成 100%，逆变器雨棚架和等电位箱安装完成 100%，逆变器至汇流箱交流线缆敷设完成 100%，汇流箱至配电房交流线缆敷设完成约 50%，屋顶接地系统制作扁钢焊接完成约 90%。配电房停电拼柜线缆连接完成。</p> <p>2、大众广场二期一期块剩余一栋楼交流线缆敷设完成；等电位箱安装完成 100%。配电房停电拼柜线缆连接完成。</p> <p>3、大众广场二期二期块屋顶接地系统制作扁钢焊接完成 100%。</p> <p>4、并网资料已提交至供电公司待审核。</p>		
投资情况	<p>本周没有新材料设备进场；施工劳务约 3.5 万元，累计完成设备安装和材料使用的产值约 354.0 万元，已完成设备安装和材料使用产值以及劳务费用对应的规费约 35.4 万元，合计约 389.4 万元，约占总合同价的 98.60%(按合同价 394.98 万元计算)。本周施工完成工程量约为 5%，累计完成工程量为约 91.0%。</p>		
下步计划	<p>下周计划：</p> <p>1、大众广场二期一期块五栋楼交流线缆敷设完成，终端制作完成；消缺整改和各类标识张贴完成，并网调试完成。</p> <p>2、大众广场一期交流线缆敷设（屋顶至配电房）及终端制作完成，接地焊接完成 100%；消缺整改和各类标识张贴以及并网调试完成。</p> <p>3、大众广场二期二期块环境监测设备安装完成 100%，通讯和并网调试完成，消缺整改和各类标识张贴完成。</p> <p>4、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，继续做好</p>		

	消防和安全防范工作，进行消缺整改做好施工收尾阶段工作。 5、施工尾声阶段做好施工工序质量验收资料的报验和竣工验收资料的准备。
周工作小结	进入现场加快了施工收尾工作进度，继续做好消防和其他安全文明施工，加强消防和其他安全措施落实，各项竣工验收前工作加紧进行中。
需要协调问题	暂时没有

目前进度：

- 1、大众广场一期块屋面下引交流桥架安装完成 100%，逆变器雨棚架和等电位箱安装完成 100%，逆变器至汇流箱交流线缆敷设完成 100%，汇流箱至配电房交流线缆敷设完成约 50%，屋顶接地系统制作扁钢焊接完成约 90%。配电房停电拼柜线缆连接完成。
- 2、大众广场二期一期块剩余一栋楼交流线缆敷设完成；等电位箱安装完成 100%。配电房停电拼柜线缆连接完成。
- 3、大众广场二期二期块屋顶接地系统制作扁钢焊接完成 100%。
- 4、并网资料已提交至供电公司待审核。

投资情况：

本周没有新材料设备进场；施工劳务约 3.5 万元，累计完成设备安装和材料使用的产值约 354.0 万元，已完成设备安装和材料使用产值以及劳务费用对应的规费约 35.4 万元，合计约 389.4 万元，约占总合同价的 98.60%（按合同价 394.98 万元计算）。本周施工完成工程量约为 5%，累计完成工程量为约 91.0%。

下步计划：

- 1、大众广场二期一期块五栋楼交流线缆敷设完成，终端制作完成；消缺整改和各类标识张贴完成，并网调试完成。
- 2、大众广场一期交流线缆敷设（屋顶至配电房）及终端制作完成，接地焊接完成 100%；消缺整改和各类标识张贴以及并网调试完成。
- 3、大众广场二期二期块环境监测设备安装完成 100%，通讯和并网调试完成，消缺整改和各类标识张贴完成。
- 4、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，继续做好消防和安全防范工作，进行消缺整改做好施工收尾阶段工作。
- 5、施工尾声阶段做好施工工序质量验收资料的报验和竣工验收资料的准备。

附现场照片：

文字描述	大众广场一期配电房拼柜线缆连接	大众广场二期配电房拼柜线缆连接
照片	 <p>宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-11-09 06:58:27 经度: 121.282991 纬度: 30.317899 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路</p>	 <p>宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-11-09 09:43:47 经度: 121.284287 纬度: 30.319091 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路</p>
文字描述	大众广场一期屋顶接地焊接一	大众广场一期屋顶接地焊接二
照片	 <p>宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-11-09 16:34:18 经度: 121.283529 纬度: 30.317159 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路</p>	 <p>宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-11-12 08:16:13 经度: 121.282884 纬度: 30.317663 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路</p>
文字描述	大众广场一期交流线缆敷设一	大众广场一期交流线缆敷设二
照片	 <p>宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-11-13 09:29:39 经度: 121.284379 纬度: 30.31714 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路</p>	 <p>宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-11-14 10:37:55 经度: 121.283853 纬度: 30.31756 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路</p>
文字描述	大众广场一期交流线缆桥架内绑扎	大众广场一期交流线缆吊运至屋顶敷设
照片	 <p>宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-11-13 10:08:50 经度: 121.284164 纬度: 30.31702 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路</p>	 <p>宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-11-13 10:24:58 经度: 121.284328 纬度: 30.317258 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路</p>