

绍兴华茂化纤有限公司
4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监理周报

2025.01.08-2025.01.14



绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目
监理部

2025年01月14日

绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目周报

建设单位：北京京能数字科技有限公司	填报周期：2025.01.08-2025.01.14日
<p>一、项目总体建设进度汇总：</p> <ol style="list-style-type: none">1、槽钢切割制作安装完成 100%。2、电缆沟内电缆支架焊接 100%3、配电室二楼开关室二次设备基础模板支设及加固 100%4、配电室二楼开关室二次设备基础预埋件安装及浇筑 100%5、电缆支架焊点一次防腐处理 100%6、配电室二楼开关室一次设备基础模板拆除及抹灰 100%7、电缆沟内电缆支架焊接 100%。8、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接 100%9、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点一次防腐处理 100%10、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点二次防腐处理 100%11、电缆支架焊点二次防腐处理 100%12、配电室二楼开关室二次设备基础模板拆除及抹灰 100%13、配电室二楼开关室一、二次设备基础压顶抹灰 100%14、配电室 10kV 开关室北墙右侧角楼板电缆通道开孔完成 100%。15、一楼 10kV 开关柜下电缆通道楼板开孔完成 100%。16、围墙抹灰 70%。17、升压变流舱内电缆桥架支撑基础制作及焊接 100%18、升压变流舱内电缆桥架支撑基础安装 100%19、升压变流舱内电缆桥架支撑基础一次防腐处理 100%20、配电室内电缆通道固定件安装固定 100%	
<p>二、项目安全施工管理。</p> <p>现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。</p>	
<p>三、下周计划主要工作内容</p> <ol style="list-style-type: none">1、配电室一楼 10kV 开关室桥架支架焊接及固定 100%2、配电室一楼 10kV 开关室桥架固定 100%3、配电室二楼 35kV 开关室桥架支架焊接及固定 100%4、设备到场安置。5、厂区内部事务协调。	

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	围墙抹灰施工	BMS 设备基础内及电缆沟电缆支架防腐处理
照片		
文字描述	华茂配电室开关柜基础槽钢制作安装	设备基础槽钢制作安装
照片		
文字描述	设备基础槽钢制作安装	华茂配电室电缆桥架安装
照片		