

绍兴华茂化纤有限公司
4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监理周报

2025.01.15-2025.01.22



绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目
监理部

2025年01月22日

绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目周报

建设单位：北京京能数字科技有限公司	填报周期：2025.01.15-2025.01.22 日
<p>一、项目总体建设进度汇总：</p> <ol style="list-style-type: none">1、槽钢切割制作安装完成 100%。2、电缆沟内电缆支架焊接 100%3、配电室二楼开关室二次设备基础模板支设及加固 100%4、配电室二楼开关室二次设备基础预埋件安装及浇筑 100%5、电缆支架焊点一次防腐处理 100%6、配电室二楼开关室一次设备基础模板拆除及抹灰 100%7、电缆沟内电缆支架焊接 100%。8、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接 100%9、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点一次防腐处理 100%10、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点二次防腐处理 100%11、电缆支架焊点二次防腐处理 100%12、配电室二楼开关室二次设备基础模板拆除及抹灰 100%13、配电室二楼开关室一、二次设备基础压顶抹灰 100%14、配电室 10kV 开关室北墙右侧角楼板电缆通道开孔完成 100%。15、一楼 10kV 开关柜下电缆通道楼板开孔完成 100%。16、围墙抹灰 70%。17、升压变流舱内电缆桥架支撑基础制作及焊接 100%18、升压变流舱内电缆桥架支撑基础安装 100%19、升压变流舱内电缆桥架支撑基础一次防腐处理 100%20、配电室内电缆通道固定件安装固定 100%21、设备基础槽钢安装完成。22、10KV 储能进线柜安装完成。	
<p>二、项目安全施工管理。</p> <p>现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。</p>	
<p>三、下周施工计划：</p> <p>春节临近，现场已无人施工。</p>	

工程现场照片：（含文字描述）

<p>文字描述</p>	<p>BMS 基础槽钢制作安装</p>	<p>华茂配电室开关柜基础槽钢制作安装</p>
<p>照片</p>	 <p>  绍兴华茂化工有限公司 4.8MW/10.4MWh锂电 储能电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 设备基础平台槽钢制作安装 拍摄时间: 2025.01.15 09:26 天气: 晴 4℃ 地点: 柯桥区·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 贵州正奥电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司  今日水印 相机: 真迹可查 水印: 819788814662148 </p>	 <p>  绍兴华茂化工有限公司 4.8MW/10.4MWh锂电 储能电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 华茂配电室开关柜基础槽钢制作安装 拍摄时间: 2025.01.16 09:17 天气: 晴 13℃ 地点: 柯桥区·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 贵州正奥电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司  今日水印 相机: 真迹可查 水印: 8197111CP002198H </p>
<p>文字描述</p>	<p>2025. 01. 17 召开项目监理例会</p>	<p>储能接入柜倒运到华茂配电室</p>
<p>照片</p>	 <p>  绍兴华茂化工有限公司 4.8MW/10.4MWh锂电 储能电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 现场监理例会 拍摄时间: 2025.01.17 13:58 天气: 晴 11℃ 地点: 柯桥区·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 贵州正奥电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司  今日水印 相机: 真迹可查 水印: 819788814662148 </p>	 <p>  绍兴华茂化工有限公司 4.8MW/10.4MWh锂电 储能电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 10kV储能柜倒运 拍摄时间: 2025.01.20 13:50 天气: 晴 18℃ 地点: 柯桥区·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 贵州正奥电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司  今日水印 相机: 真迹可查 水印: 8197111CP002198H </p>
<p>文字描述</p>	<p>储能配电柜倒运</p>	<p>储能接入柜耐压实验</p>
<p>照片</p>	 <p>  绍兴华茂化工有限公司 4.8MW/10.4MWh锂电 储能电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 10kV柜耐压实验 拍摄时间: 2025.01.20 15:03 天气: 轻度雾霾 16℃ 地点: 柯桥区·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 贵州正奥电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司  今日水印 相机: 真迹可查 水印: 819788814662148 </p>	 <p>  绍兴华茂化工有限公司 4.8MW/10.4MWh锂电 储能电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 华茂配电室10kV柜耐压实验 拍摄时间: 2025.01.22 15:49 天气: 多云 16℃ 地点: 柯桥区·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 贵州正奥电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司  今日水印 相机: 真迹可查 水印: 8197111CP002198H </p>