

绍兴华茂化纤有限公司
4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监理周报

2025. 4. 27-2025. 5. 03



绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目
监理部

2025 年 5 月 03 日

绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目周报

建设单位：北京京能数字科技有限公司	填报周期：2025. 04. 27-2025. 05. 03 日
一、项目总体建设进度汇总： （土建施工进度情况） 土建施工除围墙涂料、场地地面恢复、大门安装其它已完成。 （电气施工进度情况） 1、槽钢切割制作安装完成 100%。 2、电缆沟内电缆支架焊接 100% 3、配电室二楼开关室二次设备基础模板支设及加固 100% 4、配电室二楼开关室二次设备基础预埋件安装及浇筑 100% 5、电缆支架焊点一次防腐处理 100% 6、配电室二楼开关室一次设备基础模板拆除及抹灰 100% 7、电缆沟内电缆支架焊接 100%。 8、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接 100% 9、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点一次防腐处理 100% 10、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点二次防腐处理 100% 11、电缆支架焊点二次防腐处理 100% 12、配电室二楼开关室二次设备基础模板拆除及抹灰 100% 13、配电室二楼开关室一、二次设备基础压顶抹灰 100% 14、配电室 10kV 开关室北墙右侧角楼板电缆通道开孔完成 100%。 15、一楼 10kV 开关柜下电缆通道楼板开孔完成 100%。 16、升压变流舱内电缆桥架支撑基础制作及焊接 100% 17、升压变流舱内电缆桥架支撑基础安装 100% 18、升压变流舱内电缆桥架支撑基础一次防腐处理 100% 19、配电室内电缆通道固定件安装固定 100% 20、设备基础槽钢安装完成。 21、10KV 储能进线柜安装实验完成。 22、储能配电柜已全部到场，就位按完成 10 台。 23、项目 PCS4 台、BMS2 台已全部导出就位。 24、蓝图中的储能配电柜已全部就位;电网要求增加的一次调频柜暂位到场。 25、储能电气设备电缆敷设完成 98%。 26、储能设备高压电缆头制作已完成 98%。 27、储能设备接地铜排及接地扁铁已安装完成。	
二、项目安全施工管理。 现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。	
三、下周施工计划： 完成现有所有电气设备安装及接线，具备单体调试及联调条件。	

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	PCS 至 BMS 电缆敷设	储能电气设备接地连接点防腐处理
照片	  绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW//10.4MWh电化 学储能电站项目 施工区域：施工现场 施工内容：储能电气设备电缆敷设 拍摄时间：2025.04.27 天气：晴 17℃ 地点：柯桥区·华茂化纤 建设单位：北京中能数字科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司 今日水印 相机真实可验 型号 HA1NC2NAYXR4E	  绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW//10.4MWh电化 学储能电站项目 施工区域：施工现场 施工内容：储能电气设备接地防腐处理 拍摄时间：2025.04.27 天气：晴 17℃ 地点：柯桥区·华茂化纤 建设单位：北京中能数字科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司 今日水印 相机真实可验 型号 PS710TXV842A
文字描述	电缆沟内电缆布置	桥架内电缆布置
照片	  绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW//10.4MWh电化 学储能电站项目 施工区域：施工现场 施工内容：储能电气设备电缆布置 拍摄时间：2025.04.27 天气：晴 17℃ 地点：柯桥区·华茂化纤 建设单位：北京中能数字科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司 今日水印 相机真实可验 型号 HA1NC2NAYXR4E	  绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW//10.4MWh电化 学储能电站项目 施工区域：施工现场 施工内容：储能主要电缆布置 拍摄时间：2025.05.01 天气：晴 25℃ 地点：柯桥区·华茂化纤 建设单位：北京中能数字科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：许继电气股份有限公司 今日水印 相机真实可验 型号 Y242CLXX1TANB
文字描述	储能电气设备高压电缆敷设	储能电气设备高压电缆敷设

照片	 储能电站项目 4.8MW/10.4MWh储能电站项目 施工内容: 储能电站高压电缆头制作 拍摄时间: 2025.04.29 天气: 晴 26℃ 地点: 特纳区-华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 ID: H7Y34P4H3LH31345
文字描述	储能电气设备高压电缆头制作
照片	 储能电站项目 4.8MW/10.4MWh储能电站项目 施工内容: 储能电站高压电缆头制作 拍摄时间: 2025.05.01 天气: 晴 30℃ 地点: 特纳区-华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 ID: 246B2XETUQJ2PUE
文字描述	储能电气设备高压电缆头制作完成
照片	 储能电站项目 4.8MW/10.4MWh储能电站项目 施工内容: 储能电站高压电缆头制作 拍摄时间: 2025.05.02 天气: 晴 31℃ 地点: 特纳区-华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 ID: P6H797FVNYZM2H4
照片	 储能电站项目 4.8MW/10.4MWh储能电站项目 施工内容: 储能电站高压电缆头制作 拍摄时间: 2025.04.30 天气: 晴 28℃ 地点: 特纳区-华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 ID: B1C0LE4PMU3LPM
文字描述	本周现场监理例会
照片	储能电站项目 4.8MW/10.4MWh储能电站项目 施工内容: 储能电站高压电缆头制作 拍摄时间: 2025.05.02 天气: 晴 31℃ 地点: 特纳区-华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可信 ID: P648114G2XP065