

绍兴华茂化纤有限公司  
4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监理周报

2025.6.29-2025.7.05



绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目  
监理部

2025 年 7 月 05 日

## 绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目周报

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 建设单位：北京京能数字科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 填报周期：2025.6.29-2025.7.05 日 |
| <p>一、项目总体建设进度汇总：</p> <p>（土建施工进度情况）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、设备基础及电缆沟浇筑完成 100%。</li> <li>2、围墙基础及砌砖抹灰完成 100%。</li> <li>3、围墙大门安装完成 100%。</li> <li>4、围墙外墙真石漆完成 100%。</li> <li>5、围墙内墙涂料涂刷完成 100%</li> <li>6、地面恢复完成 100%。</li> <li>7、储能机柜室静电地板安装完成 100%。</li> <li>8、储能场区照明安装 100%。</li> </ol> <p>（电气施工进度情况）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、槽钢切割制作安装完成 100%。</li> <li>2、电缆沟内电缆支架焊接 100%</li> <li>3、配电室二楼开关室二次设备基础模板支设及加固 100%</li> <li>4、配电室二楼开关室二次设备基础预埋件安装及浇筑 100%</li> <li>5、电缆支架焊点一次防腐处理 100%</li> <li>6、配电室二楼开关室一次设备基础模板拆除及抹灰 100%</li> <li>7、电缆沟内电缆支架焊接 100%。</li> <li>8、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接 100%</li> <li>9、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点一次防腐处理 100%</li> <li>10、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点二次防腐处理 100%</li> <li>11、电缆支架焊点二次防腐处理 100%</li> <li>12、配电室二楼开关室二次设备基础模板拆除及抹灰 100%</li> <li>13、配电室二楼开关室一、二次设备基础压顶抹灰 100%</li> <li>14、配电室 10kV 开关室北墙右侧角楼板电缆通道开孔完成 100%。</li> <li>15、一楼 10kV 开关柜下电缆通道楼板开孔完成 100%。</li> <li>16、升压变流舱内电缆桥架支撑基础制作及焊接 100%</li> <li>17、升压变流舱内电缆桥架支撑基础安装 100%</li> <li>18、升压变流舱内电缆桥架支撑基础一次防腐处理 100%</li> <li>19、配电室内电缆通道固定件安装固定 100%</li> <li>20、设备基础槽钢安装完成 100%。</li> <li>21、储能配电柜已全部到场，就位按装完成 100%。</li> <li>22、项目 PCS4 台、BMS2 台已到场就位 100%。</li> <li>23、蓝图中的储能配电柜已全部就位;电网要求增加的一次调频柜到场。</li> <li>24、储能电气设备电缆敷设完成 100%。</li> <li>25、储能设备高压电缆头制作已完成 100%。</li> <li>26、储能设备接地铜排及接地扁铁已安装完成 100%。</li> <li>27、电气设备接线完成 100%。</li> <li>28、电气设备单体试验完成 100%。</li> <li>29、储能场区监控系统安装完成 100%</li> </ol> |                            |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <div>30、储能消防系统安装完成 100%。</div> <div>31、储能电缆防火涂料涂刷完成 100%。</div> |
| <div>二、项目安全施工管理。</div> <div>现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。</div>    |
| <div>三、下周施工计划：</div> <div>完成项目所有现场检查消缺项。</div>                  |

工程现场照片：（含文字描述）

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>文字描述</div> <div>储能开光清理除尘</div>                                                                                                        | <div>储能隔离柜接线检查</div>                                                                                                           |
| <div>照片</div> <div><p>储能开光清理除尘</p><p>储能隔离柜接线检查</p></div> | <div>照片</div> <div><p>储能隔离柜接线检查</p></div>   |
| <div>文字描述</div> <div>储能围墙外墙真石漆喷涂</div>                                                                                                     | <div>储能围墙内墙涂料涂刷</div>                                                                                                          |
| <div>照片</div> <div><p>储能围墙外墙真石漆喷涂</p></div>             | <div>照片</div> <div><p>储能围墙内墙涂料涂刷</p></div> |

|      |                                                                                     |                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字描述 | 储能设备基础消缺涂料涂刷                                                                        | 储能围墙外墙真石漆喷涂完成                                                                        |
| 照片   |    |    |
| 文字描述 | 储能围墙外墙真石漆喷涂完成                                                                       | 华茂门卫监控视频安装调试                                                                         |
| 照片   |   |   |
| 文字描述 | 储能电池仓消防供水管道安装完成                                                                     | 储能电站所有安装施工任务完成                                                                       |
| 照片   |  |  |