

绍兴华茂化纤有限公司
4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监理周报

2025.7.13-2025.7.20



绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目
监理部


2025 年 7 月 20 日

绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目周报

建设单位：北京京能数字科技有限公司	填报周期：2025. 7. 13-2025. 7. 20 日
一、项目总体建设进度汇总： （土建施工进度情况） 1、设备基础及电缆沟浇筑完成 100%。 2、围墙基础及砌砖抹灰完成 100%。 3、围墙大门安装完成 100%。 4、围墙外墙真石漆完成 100%。 5、围墙内墙涂料涂刷完成 100% 6、地面恢复完成 100%。 7、储能机柜室静电地板安装完成 100%。 8、储能场区照明安装 100%。 （电气施工进度情况） 1、槽钢切割制作安装完成 100%。 2、电缆沟内电缆支架焊接 100% 3、配电室二楼开关室二次设备基础模板支设及加固 100% 4、配电室二楼开关室二次设备基础预埋件安装及浇筑 100% 5、电缆支架焊点一次防腐处理 100% 6、配电室二楼开关室一次设备基础模板拆除及抹灰 100% 7、电缆沟内电缆支架焊接 100%。 8、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接 100% 9、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点一次防腐处理 100% 10、配电室二楼开关室一、二次设备基础槽钢焊接点二次防腐处理 100% 11、电缆支架焊点二次防腐处理 100% 12、配电室二楼开关室二次设备基础模板拆除及抹灰 100% 13、配电室二楼开关室一、二次设备基础压顶抹灰 100% 14、配电室 10kV 开关室北墙右侧角楼板电缆通道开孔完成 100%。 15、一楼 10kV 开关柜下电缆通道楼板开孔完成 100%。 16、升压变流舱内电缆桥架支撑基础制作及焊接 100% 17、升压变流舱内电缆桥架支撑基础安装 100% 18、升压变流舱内电缆桥架支撑基础一次防腐处理 100% 19、配电室内电缆通道固定件安装固定 100% 20、设备基础槽钢安装完成 100%。 21、储能配电柜已全部到场，就位按装完成 100%。 22、项目 PCS4 台、BMS2 台已到场就位 100%。 23、蓝图中的储能配电柜已全部就位;电网要求增加的一次调频柜到场。 24、储能电气设备电缆敷设完成 100%。 25、储能设备高压电缆头制作已完成 100%。 26、储能设备接地铜排及接地扁铁已安装完成 100%。 27、电气设备接线完成 100%。 28、电气设备单体试验完成 100%。 29、储能场区监控系统安装完成 100%	

30、储能消防系统安装完成 100%。 31、储能电缆防火涂料涂刷完成 100%。
二、项目安全施工管理。 现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。
三、现场已完成所有设备安装、土建施工任务，现场自查消缺已整改完成，具备验收条件。

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	储能电缆防火涂料消缺	储能 PT\CT 柜互感器送检
照片		
文字描述	储能电池仓消缺检查	储能设备基础消缺检查
照片		

