

绍兴华茂化纤有限公司
4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监理周报

2024.12.25-2024.12.31



绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目
监理部

2024 年 12 月 31 日

绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目周报

建设单位：北京京能数字科技有限公司	填报周期：2024-12-25-2022-12-31 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、围墙构造柱模板制作 100% 2、围墙顶部照明线缆管道预埋 100% 3、围墙构造柱模板支设 100% 4、围墙构造柱模板加固 100/% 5、围墙构造柱及压顶浇筑 100% 6、围墙构造柱部分钢管支撑拆除 100% 7、围墙剪力墙钢筋紧固件防腐处理 100% 8、设备基础浇筑完成 100/%。 9、围墙构造柱及压顶模板拆除 70% 10、围墙抹灰 30%	
二、项目安全施工管理。 现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。	
三、下周计划主要工作内容 1、围墙构造柱及压顶模板拆除 100% 2、围墙剪力墙混凝土表面毛化处理 100%。 3、围墙剪力墙部分抹灰 100%	

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	围墙加墙柱模板安装加固	围墙加墙柱模板安装加固
照片		
文字描述	围墙加强柱混凝土浇筑	围墙加强柱混凝土浇筑

照片	  北京华远科技有限公司 4.5MW/10.4MWh 电化学储能电站项目 施工内容: 围墙混凝土墙体部分拉毛扫浆 拍摄时间: 2024.12.27 16:19 天气: 晴转雨 地点: 昌平区 - 屯佃镇 建设单位: 北京华远数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 1501081410008
文字描述	围墙混凝土墙体部分拉毛扫浆
照片	  北京华远科技有限公司 4.5MW/10.4MWh 电化学储能电站项目 施工内容: 围墙抹灰 拍摄时间: 2024.12.27 18:13 天气: 晴 8℃ 地点: 昌平区 - 屯佃镇 建设单位: 北京华远数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 1501081410008
	  北京华远科技有限公司 4.5MW/10.4MWh 电化学储能电站项目 施工内容: 围墙抹灰施工 拍摄时间: 2024.12.27 18:20 天气: 晴 8℃ 地点: 昌平区 - 屯佃镇 建设单位: 北京华远数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 开泰电气股份有限公司 今日水印 相机 1501081410008