

淮安储能项目工程建设周报

2024 年第七周

项目名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目		填报周期：2024 年 11 月 25 日-2024 年 12 月 1 日	
一、本周现场人员情况			
	单位名称	人员分类	人数
建设单位	淮安和淮储能科技有限公司	现场管理人员	1
施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	工程管理人员	3
		现场施工工人	29
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	2
二、物资到货情况			
1、土建材料已到场，消防管道进场，穿线钢管进场，电池舱进场 15 台，PCS 舱 9 台，一次、二次设备舱进场，电缆进场 100%，电缆支架进场 100%			
三、施工情况			
1、电缆沟砌筑、粉刷完成			
2、电缆沟内支架安装完成			
3、电池舱吊装 15 台，PCS 舱 9 台，一次、二次设备舱吊装完成			
4、110KV 天能变改造完成			
5、北侧道路开挖完成			
6、电池舱组簇接线完成，测试完成 80%			

7、接地环网主网连接完成，接地电阻未测试

四、质量方面

- 1、个别基础排水管的设置，已整改
- 2、设备底部找坡不平整，倒角不光滑，已整改

五、进度方面

- 1、土建消防施工滞后，要求 12.8 前必须全部完成
- 2、场地回填滞后，已要求施工单位后期增加施工人员并制定加班计划
- 3、电气单位的施工进度计划未上报

六、安全情况

- 1、现场安全文明施工基本符合要求

七、监理管理

- 2、本周安全检查一次
- 3、召开监理例会一次

工程现场照片：

施工站班会	
	

